

防府史料 第六十二集

大正五年九月

公爵毛利家防府邸新築竣成報告書

防府市立防府図書館

校訂・編集

柴原直樹

## 凡例

一、本書は、『公爵毛利家防府邸新築竣成報告書』として、「重要文化財 旧毛利家本邸」建築当初の姿を理解することを目的に、公益財団法人毛利報公会（毛利博物館）所蔵の同書を翻刻収録するものである。なお原題は、『防府邸新築竣成報告書』であるが、正確を期するため「公爵毛利家」を補い表題とした。

一、史料の翻刻に際しては、つとめて原文の形に沿うようにしたが、読解の便宜を図って適宜読点（、）や並列点（・）を付した。

一、漢字のうち、常用漢字は原則として新字体に改めた。そのほかの漢字は正字に改めたが、特に必要と認められる字はそのまま翻刻した。

一、史料中の慣用的合字は、現代仮名に改めて翻刻した。

一、史料中の抹消部分は翻刻を省略し、訂正部分は訂正後の語句を翻刻した。

一、史料中の表現は、大正五年（一九一六）当時の歴史認識を反映するものとして、そのまま正確に翻刻した。そのうちには現在差別的表現とみなされる表現も存するが、その時代における歴史認識を正しく理解するため、敢えて改変・省略せず翻刻した。本書の利用に際しては、十分なる配慮の上使用されたい。

一、本書の翻刻・校訂は柴原直樹が行い、編集・校正作業は柴原直樹・防府市立防府図書館職員が分担して行った。

# 目次

解説	1
本文	
一、(邸宅の概要)	4
二、各建物基礎構造	8
三、全(各建物) 石材及加工方法	9
四、各建物木材品質及加工方法	10
五、厠・便所材料及構造	24
六、壁張付構造及上張	25
七、泥工ノ部	26
八、建具構造及使用材料	27
九、畳方ノ部	36
一〇、屋背瓦方	37
一一、筋方ノ部	38
一二、長押釘隠シノ部	39
一三、大工方其他雑工事	40
一四、御奥土蔵	42

一五、御台所付倉庫	44
一六、二階建物置	44
一七、御台所付洗場	45
一八、冷蔵庫	45
一九、湯沸シ場	46
二〇、洗濯場及ビ物置	46
二一、小使溜り	47
二二、用達所	48
二三、用達所付御道具倉庫	49
二四、雑品物置上家	50
二五、渡り廊下上家	50
二六、人力車置場及ビ消防器具置場	51
二七、作事納屋	52
二八、供待チ	52
二九、発電所	53
三〇、御本門	54
三一、門番所二棟	55
三二、御祖霊社	56

三三、	八幡社拜殿	60
三四、	稻荷社	61
三五、	御玄関前奥庭仕切堀	62
三六、	内玄関前堀	63
三七、	柳邸（旧行在所建物）	63
三八、	植木職常時休憩所	65
三九、	門番所付厠便所共	65
四〇、	塵芥焼却場	66
四一、	雑品納屋	66
四二、	役員舎宅七棟	66
四三、	小者舎宅二棟	67
四四、	請願巡査舎宅壹棟	67
四五、	庭園師舎宅壹棟	68
四六、	菜園師農具置場	68
四七、	電灯工事	68
四八、	電鈴工事	69
四九、	避雷針工事	70
五〇、	上水工事	70

五一、防火工事	.....	71
五二、排水工事	.....	71
五三、墻壁工事	.....	72
五四、敷地地均シ	.....	73
五五、耕地整理工事	.....	73
五六、道路工事	.....	73
五七、庭園工事	.....	74
五八、前項工事ニ使用シタル主要材料及ビ数量	.....	74
五九、各材料納入人并ニ各工事受負人	.....	80
六〇、前項各工事施工ニ際シ労働ニ従事シタル各職工・人夫共延人数	.....	85
六一、備考	.....	86

公爵毛利家防府邸新築竣成報告書

一本館建坪四百六坪壹号壹勺

木製屋背西京製引掛棧瓦葺、総体柱真々六尺五寸トス

外御二階五拾四坪五合五勺

付属建物

御奥土蔵

建坪拾五坪

木製三階建、屋背西京製引掛棧瓦葺

御台所付倉庫

全 拾壹坪貳合五勺

鉄筋コンクリート製地中室共三階建、屋背・

下地鉄骨コンクリート打全瓦葺

雑品物置

全 貳拾坪

木製二階建、屋背富田製引掛棧瓦葺

御台所付洗場

全 五坪

全平家建腰廻り鉄筋コンクリート、屋背全

富田製引掛棧瓦葺

冷蔵庫

壹ヶ所

全 參坪

洗場建物下地中設置、廻り鉄筋コンクリー

ト出入口階段鉄扉二重閉り付キ

湯沸場

壹ヶ所

全 貳坪貳合五勺

煉瓦製セメントモールタル塗、屋背陸屋

根鉄筋コンクリート製

洗濯所物置共

全 拾九坪五合

木製腰鉄筋コンクリート製、屋背亜鉛引波

形鉄板葺、見エ掛リペンキ塗

小使溜り

全 五坪

木製平家建、全富田製引掛棧瓦葺



用達所本家	全	五拾四坪貳合	木製平家建、屋背富田製引掛棧瓦葺
倉庫	全	参拾参坪	鉄筋コンクリート製地中室共三階建、屋背 下地鉄骨コンクリート打、富田製引掛参棧 瓦葺
雑品物置上家	全	貳拾八坪五合	側壁鉄筋コンクリート塀利用、屋背亜鉛引 波形鉄板葺、内厠便所付キ
渡廊下上家	全	拾五坪貳合	木製吹キ抜キ、屋背前全断
人力車及消防器 具置場	全	拾八坪五合	木製平家建、屋背本家富田製引掛棧瓦葺、 庇シ亜鉛引鉄板葺
作事納屋	全	拾九坪	木製平家建前全断
供待チ	全	拾坪	全部鉄筋コンクリート、屋背陸屋根芝生ト ス
発電所	全	参拾九坪五合	全
御本門	全	雨落チ 貳拾七坪九合	柱槻材被鉄筋コンクリト製、 <sup>(マ)</sup> 屋背西京製引 掛棧瓦葺
門番所貳棟	全	四坪七合五勺宛 (九坪五合)	木製平屋建、腰間知石積、屋背西京製引掛 棧瓦丸伏本葺

一 御祖靈社御神殿

雨落チ平面坪七合

木製流レ造り屋背銅板葺

貳勺

付属幣殿

建坪六坪六合

木製平家建、屋背丸桁内西京製引掛棧瓦葺、

軒口銅板葺

全 拝殿

全 九坪

全平家建、西京製引掛棧瓦葺

全 神饌所

全 四坪七合五勺

全平家建、全瓦葺

一 八幡社神殿

雨落チ平面坪

木製神明造り、屋背銅板葺

参坪五合七勺

付属幣殿・釣屋

建坪壹坪参合七勺

木製吹キ抜キ、屋背銅板葺

全 拝殿

全 四坪

前全断、屋背西京製引掛棧瓦葺

一 稻荷社神殿拝殿共

全 五坪貳合

前全断、屋背西京製引掛棧瓦葺

総計建坪七百七拾五坪四合

但シ延坪九百七拾坪七合（六尺五寸平方ヲ以テ壹坪トス）

一 御玄関前奥庭仕切塀及御庭門共

御門雨落チ平面 六坪五合

木製、両開キ扉付キ、総体西京製引掛棧小

塀長延

参拾七間五分

瓦葺

一 内玄関前仕切塀 長延五間

木製、屋根西京製引掛棧小瓦葺

一 前項ノ建築物ハ総テ新築シタル物ニシテ、其他従前当邸内ノ建築物ニシテ位置変更後改修シタル建物左ノ通り、

一 旧行在所跡建物壹棟

改修後建坪百拾貳坪八合、屋背構造模様替椽側軒口銅板

葺ト改修セリ

付屬庭門 壹棟

前建設ノ際ハ茅葺ナリシヲ、改修ニ際シ控柱新規取替へ、屋背西京製碧瓦葺トセリ

一 御門内へ付屬建物トシ建築シタル物左ノ通り

一 植木職常時休憩所 壹棟

建坪七坪五合、有合セ古材料ヲ用ヒ御本門右側塀内へ石垣ヲ利用シ建設ス

一 門番所付キ厠便所共 壹ヶ所

御門内右側ノ低地へ屋根亜鉛引波形鉄板葺トシ建設シ、下須溜ハ庭園樹木ノ肥料溜ニ利用ス

一 塵芥焼却場 壹ヶ所

御門内西側山林内へ鉄筋コンクリート竈ニ築造シ、灰貯蔵所ハ亜鉛引鉄板葺トス

一 雜品納屋 壹棟

全西側山林内へ腰廻リコンクリート打トシ、建築用材木貯蔵納屋ヲ利用建設ス

一 御門外へ付属建物トシテ建設シタル物左ノ通り

一 役員舎宅 七棟 建坪参百六坪七合 木造平家建、屋背富田製棧瓦葺

(内第壹号役宅六坪貳合五勺二階付キ)

付属物置浴室共 七ヶ所 全 五拾参坪五合 木造平家建、屋背瓦葺

(但シ有合七材利用建設ノ事)

一 小者舎宅 貳棟 建坪百拾参坪 前全断

(建築諸職工住宅ニ利用シタル物移転改修シ

タル者)

一 請願巡查舎宅 壹棟 全 貳拾六坪五合 前全断新規建設

一 庭園師舎宅 壹棟 全 貳拾参坪 全断新規建設

付属物置浴室 全 貳坪五合 前邸地管理人舎宅付属物移転修繕トス

一 菜園師農具置場 全 拾坪 (但シ御買上ゲ構内ニ存在ノ農家ヲ取毀シ

古材ヲ利用建設シタル者)

一 御門内本館其他付属共総建坪壹千八拾参坪五合

一 御門外付属建物総体五百四拾八坪九合五勺

### 各建物基礎構造

一本館各建物及ビ付属建物ハ、総テ建物ノ荷重ニ応シ根伐・掘方ニ区別ヲ付シ、栗石突

キ込ミ、コンクリート打トス、

一御奥土蔵ハ深サ七尺壺堀根伐致シ、栗石打込ミ、鉄筋入コンクリートト<sup>(符)</sup>ヲ柱形ヲ築キ上ゲ、其柱形間全鉄筋入コンクリート競形トシ、地盤均シ石マデ打堅メトス、

一用達所倉庫及ビ御台所倉庫ハ地表ヨリ凡四尺五寸総体根伐致シ、側廻リ其総堀地盤ヘ布堀根伐致シ、栗石突キ込ミ、コンクリート打トス、

一御祖霊社御神殿及ビ幣殿・拝殿総テ前全断、荷重ニ応シ柱下タ壺堀根伐致シ、鉄筋入コンクリート打トシ、殊ニ御神殿ハ腰石垣下タ全部ヘ鉄筋コンクリート打トス、

一八幡社御神殿・拝殿及ビ稻荷神社御神殿共側廻リ布堀根伐栗石突キトス、

一御本門本柱下タ・控柱下タ及ビ左右塀石垣下タ共地表ヨリ拾貳尺布堀根伐致シ、栗石厚三尺打堅メ、鉄筋入火山灰混合ノコンクリート打トス、

一旧行在所跡建物ハ全部前全断、荷重ニ応シ各區別シ壺堀根伐栗石突キ堅メ、コンクリート打トス、

一御門外各付属建物ハ総テ各柱下タ前全断區別シ壺堀根伐栗石打トス、

### 全石材及加工方法

一本館各建物及ビ付属建物共総テ徳山産花崗石用ヒ、床カ内見エ隠レ柱下タノ分上バ小敲キトシ、外廻リ見エ掛リ柱下タ及ビ柱間ダ均シ石共其箇所ニ応シ三返及ビ五返ノ小敲キトシ、セメントモルタルヲ用ヒコンクリート上バへ据付トス、

- 一 玄関車寄セ及ビ内石敷土間ノ処、四半形敷石及ビ柱下タ双盤沓石共見エ掛リ水磨キ仕上ゲトス、
- 一 御祖霊社御神殿其他共全断、徳山産花崗石用ヒ三返小敲キトシ、神殿腰積石垣ハ面ラビシヤン敲キ・小敲キ江戸切トシ、セメントモールタルヲ以テ積立テ、其石垣内全部石炭殻コンクリートヲ填充ス、
- 一 八幡社神殿其他稻荷社共前全断、間知石壺個列ヘ均シ石前全石用ヒ、見エ掛リ二返小敲キ据付、石裏コンクリート打トス、
- 一 御本門・本柱・控柱共中真鉄筋入コンクリートニテ構成シ、左右塀下タ地盤マデ火山灰混合コンクリート打トシ、御門通路敷石下タ鉄筋入コンクリート打トシ、見エ掛リ小敲キノ処総テ三返敲キ、塀下タ表面凡二尺方亀甲形縄当リ江戸切小敲キ、内側面ラ一尺方間知石用ヒ各鑿切合端積立テ、内部総テ火山灰入コンクリート填充シ、各石毎ニ径四分棒鉄ヲ折曲ゲ繋ギ金物用ヒ均シ石江戸切面共小敲キ加工据付トス、
- 一 旧行在所跡建物各柱下タ沓石据付ケ、見エ隠レ荒敲キ、見エ掛リ三返小敲キトシ、側廻り沓石間タ布石切落シトシ、全三返小敲キトシ据付ノ事、
- 一 御門外各付属建物ハ徳山産及ビ右田産共石取交ゼ総テ柱下タ沓石据トシ、見エ隠レ荒ノ俣用ヒ、見エ掛リ荒鑿切トシ、栗石上バヘ石灰モールタルヲ用ヒ据付ケ、沓石間ダ布石全荒鑿切切落シ据付（但シ第二号役宅ト小者舎宅ハ間知割石ヲ列ベタリ）、

各建物木材品質及加工方法

- 一本館御台所・女中部屋ノ二棟ハ総テ均シ石上へ檜材土台ヲ用ヒ、下バコールタール塗トシ、柱下夕及ビ側石へ六尺五寸間毎ニ亜鉛鍍製鉄太柄仕合セ据付、
- 一玄関車寄セ見エ掛リ槻材用ヒ、柱真去リ材、平格天井如輪杳目板張、正面唐破風造リ三ツ斗蟄股共用ヒ、大瓶束左右鰭沢瀉ニ浪ノ彫刻物トシ、軒先キニ夕軒木小舞打茅負裏甲ヲ用ヒ、木口裏甲打榑上バ所々空氣抜キ明ケ銅織網張トス、
- 一全見エ隠レ小屋松材地棟野桁ヲ用ヒ投ゲ掛ケ梁仕合セ、鼻化粧榑釣金物ニテ釣付、母屋檜材野榑及ビ野地共杉赤身材使用ス、
- 一玄関本家柱檜真去リ・真持材共取交ゼ、外廻リ六寸角、間内五寸四分角、廊下外側四寸六分角、脱帽室四寸二分角トシ、床カ下夕見エ隠レ処足元厚壹分鉛板敷廻リ折上ゲ箱形トシ防蟲剤注入用トス、
- 一御広間柱前全断、南外側六寸角、間内五寸四分角、廊下外側四寸六分角、階段ノ間二階管柱共四寸六分角、南椽側全四寸二分角トシ、前全断鉛板用ヒ防蟲剤注入用箱兼用トス、
- 一各御居間・御寢室・御書齋共柱檜本家ノ分四寸五分角、廊下外側ノ分四寸二分角、椽側便所共四寸角トス、
- 一御子様方御居間全木本家柱四寸二分角、椽側浴室廁共全四寸角トシ、前全断見エ隠レ鉛箱造リ防蟲剤注入用トス、



- 一 御奥浴室・化粧室・洗面所ノ壺構へハ柱材信洲産赤松見エ掛リ桎目材使用ス、
- 一 御食室ノ間・女中詰所・其他表詰所共檜材本家ノ分四寸五分角、浴室・便所ノ分三寸八分、椽側及ビ三尺渡廊下ノ分三寸六分角、台所渡廊下ノ分四寸角トス、
- 一 御台所間内柱檜四寸八分角、蔵前渡廊下全三寸八分角、渡廊下・廁共全三寸六分角トス、
- 一 女中部屋柱全木本家四寸角、椽側便所・浴室共三寸六分角トス、
- 一 用達所外廻リ見エ掛リ化粧土台仕合、椽下夕其他土台据付ケ仕方、本館全様柱材檜真持チ材四寸五分角、椽側浴室・便所・蔵前廊下共全四寸角トス、
- 一 二階建物置側廻リ間仕切共檜土台据付、柱全木真持材四寸二分角トス、
- 一 御祖霊社神殿・幣殿・拝殿共檜土台据付仕方、本館全様各六尺五寸毎二割合セ（神殿四ヶ所）、基礎コンクリートヨリ埋込棒鉄仕合セ、土台上バニテ女捻ジ留トス、
- 一 神殿柱檜円形六寸二分、御拝柱五寸角、幣殿柱四寸五分角、拝殿柱四寸五分角、神饌所柱三寸八分角トス、
- 一 八幡社・稻荷社共側廻リ檜土台据付ケ前全断、基礎へ径六分棒鉄埋込ミ、土台上バニテ女捻ジ留トス
- 一 八幡社御神殿柱檜円形三寸八分、御拝柱三寸四分、拝殿及ビ稻荷社神殿・拝殿共柱四



寸二分角トス、

- 一 御本門本柱見付三尺七寸  
見込二尺一寸六分・控柱壹尺九寸方・小門柱見付壹尺九寸  
見込壹尺六寸中真鉄筋コンクリートヲ以テ構成シ、各厚サ二寸五分ノ槻板ヲ以テ内部吸付棧共防腐剤ヲ塗抹シ取建テ、控櫃及ビ本冠共全中真鉄筋コンクリートヲ以テ構成シ、各要部棒鉄女捻シ留トシ、各隅々へ鉄角金物取付ケ総テ漆塗トシ、柱其他見エ掛リ摺漆塗トス、
- 一 門番所側廻リ土台据付柱檜四寸五分角トス、

- 一 旧行在所跡建物土台柱等ハ従前ノ俣ニテ、其位置ト方向ヲ換へ、従前ノ取合廊下ヲ廢シ本家ヲ以テ連絡シ、固屋組ヲ総テ改造ス(現在東側ノ壹棟ハ以前茅葺)、

- 一 御門外役員舎宅七棟ハ主要ナル柱材杉四寸角トシ、其他小者舎宅三棟内一棟ハ邸外地建設ハ建築中役員仮舎宅ヲ改修移築シタル物ニシテ、主要材ハ総テ松材トス、

- 一 邸外地建設請願巡查舎宅壹棟、庭園師舎宅壹棟へ新築シタル者ニシテ主要ナル材料ハ総テ松材ヲ使用セリ、

- 一本館床カ材総体足堅メ檜材用ヒ、拵差シト尾引全檜材買渡シ、御玄関廻(齋)・応接室・廊下共槻材鏡板張り摺漆仕上ゲトシ、御客間二夕間・御書齋・御居間・御寢室・御奥御居間

共二重床カ張りトシ、下タ床カ檜六分板張り、其下タ床カト上床カ間隙へハ糊殻ヲ丹礬ニテ洗滌乾燥シタル者ヲ填充シ、上床カ檜八分板合決リトシ削リ張立テ、御子様御居間・女中部屋床カ板松八分板、表詰所・各内容室・玄関番ノ間・女中詰所共杉八分板削リ合決り張立テ、其他総テ畳下タノ処檜八分板削リ合決り張トス、

一廊下廻り拭板張りノ処檜八分板削り実矧ギ隠釘打トス、

一床カ下タ換氣装置各御居間廻り廊下下タ及ビ椽側下タ共付、土台上へ床カ束カ間ダ菱子格子嵌メ込ミ、内側へ亀甲形銅網張トシ、女中部屋及ビ台所ハ椽下タ凡二間毎外廻り見計前全様格子嵌メ込ミ銅網張トス、

一内法貫材御玄関廻り本家・御広間・御二階・各御居間・御書齋・御寢室・御食事ノ間共総テ檜材用ヒ、柱ノ処双方ヨリ差合シ径三分棒鉄貳本宛彫通シ両女捻ジ留トシ、御表詰所・御台所・女中部屋・御子様御居間ハ各柱毎二横下バへ敷金物打付、下バヨリ木捻ジ留トセリ、

一二階梁材敷梁二階梁根太共総テ松材用ヒ、敷梁桁行ニタ通り柱へ抱キ合セ径六分棒鉄ヲ以テ女捻ジ留仕合セ、柱間ダ中真垂下予防ノ為メ槻材ヲ用ヒ、各壺ヶ所宛競枰仕合セ、

各要部径六分棒鉄ヲ用ヒ女捻ジ留トシ、二階梁壺間毎二前全様抱キ合セ張トシ、震動予防ノ為メ全中真へ各壺ヶ所宛槻材競仕合セ、棒鉄ヲ用ヒ女捻ジ留トセリ、根太壺尺五寸間毎二置キ床カ板杉八分板決リ削リ張立トス、

一軒桁其他軒廻リ玄関本家見エ掛リ檜材舟肘木付キ、各隅々懸鼻銘々棒鉄ヲ以テ女捻ジ留トシ、軒先キ半茅負裏甲取付木小舞打、椀間夕要所へ空気抜キ明ケ内側へ銅織網張、軒先キ壺間毎二措木仕合セ、釣金物径六分棒鉄用ヒ釣付トス、小屋組ハ総テ松材用ヒ、敷梁一ト通り柱頭へ長壺尺二寸・巾六寸・厚二分鉄板仕合セ梁置渡シ、小屋組陸梁・合掌・方狀・真束等用ヒ、各要部金物留トシ、母屋置渡シ各合掌へ手違鋸打トシ野椀正二寸五分角用ヒ、野地杉中貫打杉赤身扮板ヲ用ヒ土居葺トシ、各妻破風見エ掛リ檜材本家反リ破風、内玄関起り破風トシ、入母屋造り内豎羽目張リ各懸魚鱗共彫リ刻ミ物取付タリ、御広間南側見エ掛リ檜材舟肘木付キ桁隅懸鼻棒鉄女捻ジ留、軒裏ラニ夕軒・木負・半茅負裏甲共各隅反リ付ケ化粧椀ハ銘々引独鋸ニテ釣付ケ、木小舞打檜裏板張リトシ、椀上バ三本毎二換気孔透シ明ケ銅織網張リトセリ、全所野屋根下地見エ隠レ松材用ヒ登り梁トシ、鼻各括木ニ利用シ、釣金物仕合セ母屋置渡シ、各手違鋸打堅メ野椀松二寸五分打軒口金卷淀檜材用ヒ隠シ樋トシ、野裏板杉八分板合決リ張トス、

一御二階及ビ各階段ノ間見エ掛リ檜材用ヒ(東西南面)、舟肘木付キ軒桁置渡シ、各懸鼻棒

鉄女捻ジ留トシ、軒口半茅負裏甲共各隅反リ付化粧槌銘々引独鉆ニテ釣付ケ、木小舞打檜裏板張トシ、椀間ダ面戸板適宜割合セ換氣孔明ケ内側へ銅織網張トセリ、全小屋組ハ総テ松材用ヒ、敷梁二タ通り継手台持継キトシ、柱頭へ厚二分鉄板仕合セ梁置渡シ、小屋梁壹間毎ニ松押角柚削リ置渡シ、梁挟ミ飛ビ物・火打梁・二重梁共仕合セ小屋束杉材用ヒ各要部棒鉄女捻シ留致シ、母屋置渡シ化粧槌尻押へ共取付ケ、野槌松正二寸五分角野地檜中貫打チ杉赤身枋板ヲ以テ土居葺トシ、各妻破風見エ掛リ檜材用ヒ反リ破風トシ、入母屋ノ処豎羽目板張トシ、各懸魚鱗共菊模様彫刻物ヲ取付、

一御居間・御書齋<sup>(齋)</sup>・御寢室・御奥御居間共東南面折廻シ見エ掛リ総テ檜材各舟肘木付キ総テ仕方前<sup>杖</sup>全様トシ、小屋組ハ見エ隠レ松材用ヒ各主要部へ敷梁置渡シ、陸梁・真束・合掌・方技<sup>()</sup>共用ヒ、主要部分棒鉄女捻ジ留トシ、母屋置渡シ必要部分手違鯨掛堅メ野槌松正二寸五分角用ヒ、野地檜中貫打杉赤身枋<sup>(枋)</sup>板用ヒ土居葺トシ、各妻起リ破風見エ掛リ檜材用ヒ入母屋ノ処豎羽目板張リ各懸魚鱗共彫刻物取付、

一御子様御居間・御食事ノ間・女中詰所及ビ御表詰所共見エ掛リ総テ檜材丸桁置渡シ、見エ隠レ松材各主要部へ敷梁置渡シ、要部棒鉄女捻シ留仕合セ前全様、陸梁・真束・合掌・方杖共用ヒ各要部へ規定ノ金物取付母屋置渡シ、野槌松二寸角打付ケ、野地杉中貫打土居葺杉赤身枋板用ヒ各要所入母屋起リ破風トシ、破風裏ラ檜豎羽目板張リ板彫懸魚鱗共

仕合セトス、

一御台所女中部屋共軒桁其他松材用ヒ、御台所前全断様式合掌組小屋中央真束間ダ二重家根トシ、採光ノ為メ網入厚板大硝子張トシ、廻り艶消シ硝子障子仕合セ、両妻換氣ノ必要上鎧戸嵌メ込ミ、女中部屋小屋組敷梁小屋梁共松丸太杣削リ要部棒鉄用ヒ置渡シ梁挟ミ二重梁共仕合セ、母屋小屋束共松材仕合セ野檼台所正二寸五分角、女中部屋二寸角打付、野地杉中貫打杉赤身勝扮板ヲ用ヒ土居葺トス、

一総体家根土居葺ハ出来後各瓦足ニ倣ヒ引掛棧打付ケ全部コールタルヲ塗抹ス、

一椽側及ビ土庇シ構造、公御居間南側化粧桁檜材用ヒ、榿木小舞共檜材杉柁目板張野桁軒先キ桧木栗材用ヒ、杉六分板野地板張り、軒桁外ト銅板張り、鼻隠シ樋垂鉛引鉄板二重張トシ、桁内西京製引掛棧小瓦葺トシ、(樽)框樽貫共檜材柱際三尺通り畳敷トス、

一御寢室・御書齊共東南面折廻シ土庇シ柱桁共西京北山産杉磨丸太用ヒ、榿垂米利加杉猿類ニ造リ吹キ寄セニ打裏板全米杉豎熨斗板張り桁上へ三吋厚三分「アングル鉄」用ヒ野桁へ両面ヨリ抱キ合セ棒鉄留トシ、化粧桁釣付ケ野檼打野地杉六分板共張立テ屋背桁外ト銅板張、隠樋并ニ桁内瓦共前全断総テ切面椽付トス、

一御奥御居間東南面折廻シ柱檜材桁前全断京都北山産杉磨キ丸太用ヒ、榿木小舞ハ檜材



杉柢目裏板張り、化粧桁釣金物及ビ野地・銅板張、隠樋及ビ瓦共前全断、榑框搏貫共  
総テ檜材トス、

一 御子様方御居間東南面柱及ビ桁・榑・木小舞裏板共前全断、野桁両脇釣金物共用ヒ、  
化粧桁釣付ケ野地杉六分板張り総テ西京製引掛棧小瓦葺トシ、椽框搏貫共檜材トス、  
一 御二階南側見エ掛リ総テ檜材用ヒ、裏板檜熨斗板張り、栝示栗角材釣金物共用ヒ釣付  
ケ、野桁野榑共松材野地杉六分板二枚重子張り調へ、鼻隠シ樋垂鉛引鉄板二重張総テ  
銅板張トシ、鼻一尺五寸通搏貫張り、其他畳敷トス、

一 内法材及ビ長押構造御玄関・応接室共敷居神代槻其他総テ檜材用ヒ、溝埋檜致シ床力足  
堅メヘ引独鈷ニテ取付ケ、廊下廻り中窓・敷居・鴨居共総テ柱へ両大入レ内法貫へ目録  
掛堅メ、其他室内鴨居総テ檜材御客室ノ分蠟色塗付、縁仕合セ仕口ハ総テ大入ニ致シ、  
各内法貫へ目録ヲ以テ釣付ケ、総テノ釣束ハ廊下外側共梓釣又ハ棒鉄ヲ以テ女捻ジ留ト  
シ、他日自然垂下ノ際ハ充分釣上ゲ得ル予備手段ヲ施セリ、

一 内法長押御子様方御居間及ビ御食事室・化粧室・洗面所共赤松柢目材其他総体檜材ト  
ス、

一 欄間内法総テ檜材用ヒ、御客間外廻り南西面折廻シ木格子鍬形板入り拵打立、其他外  
廻リノ分総テ木格子拵打仕立仕口ハ総テ両大入トス、

- 一天井材及ビ構造玄関車寄セ見エ掛リ総テ槻材格天井中央電灯取付ノ処折上ゲトシ槻如輪  
杳目板張り、
- 一昇リ口石敷ノ処檜材二重縁平格天井檜杳目板張り、
- 一玄関広間二重縁檜材平格天井檜杳目板張、
- 一応接室二夕間檜材平格天井吹キ寄セ縁トシ、縁間ダ杉杳目板張り、其他越中産黒部杉  
杳目鏡板張トシ、全所床コ天井ハ二重廻リ縁用ヒ、杉杳目鏡板張廻リ縁下夕杉杳目雲  
板共仕調へ、
- 一東側廊下二重廻リ縁猿頬縁共檜材トシ檜板張、
- 一御客間各有壁長押用ヒ、拾八帖敷桁上ゲ格天井、其他格天井総テ艶消シ塗立蠟色、格  
内小組面腰仕立テ檜板張、
- 一全所南入側廊下及ビ東床コ裏ラ中廊二重廻リ縁猿頬縁共檜材用ヒ板檜板張、北入側廊  
下ハ中庭側付庇シ化粧樞驅ケ込ミ木小舞打檜裏板張、
- 一公御居間有壁長押用ヒ平格天井神代杉杳目鏡板張、御次ノ間二重廻リ縁用ヒ猿頬掉縁<sup>(棹)</sup>  
越中黒部杉杳目板張、
- 一御書齊全有壁長押押付キ平格天井全黒部板洗ヒ出シ鏡板張、
- 一御納戸猿頬天井杉杳目板、
- 一北入側廊下ハ中庭側付庇シ化粧樞驅ケ込ミ木小舞打檜裏板張、
- 一御寢室猿頬天井二重廻リ縁付キ越中黒部杉上杳目板張、

- 一 水屋天井掉縁胡麻竹用ヒ、板黒部杉洗ヒ出シ大和打張調へ、
- 一 御奥御居間有壁長押用ヒ、平格天井板神代杉杢目鏡板張、御次ノ間・御納戸共猿頬天井二重廻リ縁付キ上黒部杉杢目板張、
- 一 御写真室有壁長押用ヒ、廻リ略式折上ゲ格天井、縁塗立蠟色仕上ゲ帯地厚板裂地張、
- 一 西北面折廻シ入側廊下中庭側付庇シ化粧樺驅ケ込ミ総テ木小舞打檜裏板張、
- 一 御子様御居間拾帖敷二夕間其他共廻リ縁掉縁共赤松柁目材二重廻リ縁猿頬縁杉柁目板張、次六帖敷杉杢目板張、
- 一 全所付洗面所平縁天井杉杢目板張、全浴室掉縁差シ廻シ仕立テ檜柁目板大和打中央折リ上ゲ、廻リ排気口明ケ銅織網張り、中カ鏡板張、
- 一 御化粧室赤松材二重廻リ縁猿頬天井板黒部杉上杢目板洗ヒ出シ大和打、
- 一 洗面所神代檜材二重廻リ縁猿頬天井杉杢目板洗出シ仕上ゲ張調へ、
- 一 浴室二重廻リ縁下縁赤松杢削リ栗杢丸太用ヒ、四方突張り杉杢目檜柁目ト板違ヒ張、中央折上ゲ廻リ神代檜材箆欄間入り鏡杢目板張り、
- 一 御食事ノ間拾貳帖半二重廻リ縁格縁差シ廻シ、中カ八尺四方平格天井、廻リ神代杉杢目板鏡天井、中カ春日杉洗ヒ出シ鏡板張り、次七帖半敷平縁天井黒部杉杢目板敷目板張、
- 一 女中詰所及ビ御奥内容室共平縁天井、詰所春日杉杢目板、客室黒部杉杢目板張、
- 一 西北面入側廊下化粧裏ラ棟及ビ樺側繋ギ梁共檜材用ヒ、裏板亜米利加杉熨斗板張、



- 一 御表内客室及ビ男子詰所共各室平縁天井黒部杉及ビ春日杉共杓目板張り、全所南入側廊下平縁天井春日杉杓目板張、
- 一 内玄関六帖敷平縁天井春日杉杓目板張、全土間四帖半二重廻り縁平縁天井檜板張、
- 一 台所渡廊下化粧裏ラ梁及ビ樺共檜材・亜米利加杉豎熨斗板張、
- 一 女中部屋総体平縁天井秋田産杉赤身四分板張、
- 一 御台所中央採光窓金網入大硝子張、廻り平格天井米杉鏡板張、
- 一 表階段中溜り上へ神代檜平格天井、板黒部杉鏡天井張、其他猿頬組格天井二重縁付キ春日杉杓目板洗ヒ出シ鏡板張、
- 一 階上拾貳帖半ノ間有壁長押付キ平格天井板黒部杉杓目板洗ヒ出シ鏡板張り、拾帖二タ間二重廻り縁猿頬縁杉杓目板張、
- 一 南入側化粧裏ラ外ト化粧樺驅ケ込ミ繋ギ梁用ヒ、裏板檜豎熨斗板張、
- 一 北入側及ビ階段ノ処廊下共二重廻り縁猿頬縁用ヒ春日杉杓目板張、
- 一 全六帖敷平縁天井黒部杉杓目板張、
- 一 床ノ間及地袋棚廻り
- 一 応接室床柱檜材框本堅地布着セ仕立蠟色塗、廻り畳寄セ共蠟色塗紋縁薄仕立畳敷込、框下タ張付下地上張白地烏ノ子金銀霞引塗四分一打糸杓目檜落シ掛仕合セ、内天井二重廻り縁檜鏡板張、廻り縁下タ杉杓目雲板通ヒ釘共仕合セ仕調、

- 一 全所地袋地板蹴込仕立前全断、板下夕張付上張共全断、地板槻杢目板用ヒ目止メ搔キ合七塗棚板共全断、要所筆返シ木口共毛彫金鍍金物打、小襖上張絹地金泥引雲砂子蒔キ銀鍍底沢瀉略紋付縁二ツ筭形引手打嵌メ込ミ、天井二重廻リ縁杉鏡板張、
- 一 御客室床柱檜見付杢目材框檜材本堅地布着セ仕立蠟色塗、廻リ畳寄セ共蠟色塗紋縁特製薄畳敷込ミ、檜杢目落シ掛仕合セ内天井二重廻リ縁平格天井檜杢目鏡板張リ、廻リ縁下夕杉杢目雲板通釘イナヅマ釘共仕調、
- 一 全床脇棚地板槻如輪杢目、框桑玉杢目紅透キ溜塗、棚板同槻杢目板前全断塗調へ、籬束・筆返其他袋棚前共各要部深彫御定紋付唐草模様金箔三返押消鍍金物打、袋前二重廻リ縁付キ神代杉鏡板張、小襖定木縁金鍍金物打底沢瀉略紋縁雲筭七宝入金鍍引手仕合セ、上張絵絹裏箔打張調、
- 一 公御居間床コ柱檜材框檜材本堅地布着セ仕立蠟色、廻リ畳寄セ共前全断紋縁特製薄畳敷込ミ神代槻杢目落シ掛用ヒ、内二重廻リ縁檜鏡板張リ、廻リ縁下夕杉杢目雲板各掛物釘仕合仕調、
- 一 全床コ脇地袋袋棚共槻材目留メ搔キ合セ塗仕合セ、後廊下側壁蠟色塗火打枰取設ケ小障子四枚建トシ、地袋小襖金地柳古画用ヒ、袋棚鳥ノ子へ金泥引上張用ヒ各引手前全断、
- 一 御書齋床コ柱桑玉杢目材框布着セ本堅地溜蠟色塗廻リ畳寄セ共前全断塗立テ特製薄畳入り桑材落シ掛用ヒ、内天井二重廻リ縁鏡板張廻リ縁下夕無双縁通ヒ釘共仕調、

- 一 床コ脇地袋蹴込ミ仕立テ前敷込共板地板棚共総テ槻如輪杢目板目止メ搔キ合セ塗、小襖厚板裂地張、引手金物底銀製片切彫縁四分一ノ特製品仕合、
- 一 御寢室床コ柱神代檜柁目材本堅地布着セ溜塗、廻リ畳寄セ共全様塗調へ特製薄畳入り檜柁目落シ掛仕合セ、内天井二重廻リ縁杉柁目鏡板張り、廻リ縁下夕杉柁目雲板通ヒ釘稻妻釘共仕合取付、
- 一 御奥御居間床コ柱神代檜柁目材、框折廻シ檜材本堅地布着セ檜欄樹塗仕上ゲ、落シ掛檜柁目材用ヒ、内天井二重廻リ縁檜鏡板張、掛物掛雲板折釘共仕合取付、
- 一 床コ脇下リ天井トシ杉柁目鏡板張、敷込畳敷正面襖壺本引通ヒ口付、
- 一 御子様御居間床コ柱西京北山産杉磨キ丸太、框檜材堅地紙着セ溜塗、廻リ寄セ共塗調へ、板畳敷込ミ落シ掛赤松柁目材用ヒ、内天井掉縁吹キ寄セ仕立杉杢目板張調へ、床コ脇地袋棚板前敷込ミ板共槻杢目板目止メ搔キ合セ塗仕調へ、二重廻リ縁杉柁目鏡天井張、
- 一 御食事ノ間床コ柱檜材、床コ槻壺枚板敷込床コ正面左へ枇杷棚設ケ、下夕桐柁目桑縁板戸嵌メ込ミ、棚上へ下ケ束神代檜用ヒ、下リ天井黒部杉杢目網代組張合セ、中央へ釣花瓶用ヒル鈎共取付、床コ内天井二重廻リ縁鏡天井張、
- 一 御奥内客室床柱西京北山産杉磨キ丸太、框全丸太面皮付キ朱溜塗リ、廻リ畳寄セ共塗立テ板畳縁縁付キ敷込ミ、内天井平縁杉杢目板張合セ無双縁稻妻折釘共取付、
- 一 表内客室床柱赤松見付柁目材塗、框入り廻リ畳寄セ共塗立テ、二重床カ板畳縁縁付キ

敷込ミ、内天井平縁杉柰目板張無双縁共取付、

一 廁・便所材料及構造

一 御客間便所床カ神代槻柾目張調へ、廻リ巾木仕合せ、小便器舶来白地上等陶器用ヒ、手洗所廻リ美祢郡大理石羽目石張付、手摺栗柚削り丸太用ヒ仕調へ、鉢受ケ花崗棹石堅テ青銅製大水鉢据付、水溜ヨリ鉛管ヲ通シ給水ノ装置トシ、羽目石内敲キ小砂利敷、全廁内槻壺枚板廻リ巾木取付、陶器舶来上等樋函床下夕廻リ煉瓦積立テ屋外軒内下須溜ヲ設ケ仕合せ、全軒下へ水溜設ケ鉛管通シ床カ下夕水栓開閉ヲ以テ水ヲ注ギ洗ヒ流シノ装置トシ、廁・便所共天井中央折上ゲ廻リ排気孔透シ彫リ銅織網張り格天井黒部杉柰目板張、

一 御上用廁屋外軒内へ煉瓦積下須溜リヲ設ケ、大便器下須箱鉛板ヲ以テ造リ、廻リ煉瓦ヲ以テ包ミ、土管用ヒ下須溜へ汚物排除装置トシ、野床カ張り薄畳敷、樋函黒蠟色塗取付ケ、小便所床カ檜樽貫張、舶来白地陶器製便器取付、鉛管用ヒ汚水排除装置トシ、屋外軒裏へ水溜ヲ設ケ廁内手洗所・小便所共給水装置トシ、手洗所廻リ美祢郡大理石羽目石張付ケ、手摺神代槻ヲ用ヒ造リ、鉢受ケ花崗棹石堅<sup>(堅)</sup>テ青銅製大鉢据付、羽目石内敲キ小砂利敷トシ、全所及ビ廁内平格天井二重廻リ縁用ヒ、中央折上ゲ廻リ排気孔透彫リ内側銅織網張、板神代杉及ビ黒部杉共柰目板取交張調、

一 御奥御居間廁内小便所共前全断、樋函共取付畳敷洗流シノ装置トシ、手洗所廻リ花崗

羽目石張付、手摺共栗杣脱丸太用ヒ仕拵へ、花崗棹石豎テ、青銅製小鉢据付、屋外水溜ヨリ鉛管通水共前全断、屋根化粧裏ラ熨斗板張、

一 御子様方御居間及ビ各詰所・内玄関共廁下須溜総テ煉瓦ヲ用ヒ積立テ、屋外地盤へ汲ミ出シ口ヲ設ケ、小便所汚水ハ土管ヲ用ヒ下須溜へ流レ込ミノ装置トシ、天井廻リ下夕排気孔明ケ銅織網張リ、床カ檜搏貫張リ、総テ青磁製樋函桶形小便器取付、手洗所ハ木製銅板張流据付直接水道ヨリ給水ノ装置トシ、ニツケル鍍製自在水栓ヲ取付、

一 女中部屋廁各五荷入瓶押立テ廻リ煉瓦積立テ、吸ミ出シ口ハ建物側石切落シ石蓋嵌メ込ミ床カ檜搏貫張各巾木共取付、青磁製樋函仕合セ、天井平縁杉四面板張、排気孔共仕調へ、手洗所ハ出入口廊下へ張出シ、木製流シ垂鉛引鉄板張直接水道ヨリ給水ノ装置トス、

一 総体外廻リ雨掛リ処下見ハ総テ檜材用ヒ、簷子嵌メ込ミ玄関本家・内玄関・客室・各御居間共東南面ヒルム液壺回塗抹ス、

### 一 壁張付構造及上張

一 御客間廻リ全部・御上御居間御次共・御書齋・御納戸・御寢室・御奥御居間・御写真及ビ御二階拾貳帖半ノ間并ニ各床コノ間・床コ脇共総テ張付下地檜材用ヒ、壺尺角位割合セ格子拵打立檜板互ノ目ニ目透キニ打付嵌メ込ミ順次下張致シ、各々左記ノ通り上張仕調、



- 一 御客室三間有壁長押下タマデ総体白鳥ノ子紙へ金雲砂子蒔キ、床コ内・床コ脇并二有壁長押上へ共全紙白無地張、
- 一 御上御居間内法下タ地付壁白鳥ノ子紙へ金銀泥霞引、長押上及ビ床コ内・床コ脇共全紙白無地張、
- 一 御書齋地付壁白鳥ノ子紙へ略紋(立沢瀉)盛上ゲ金箔押シ金砂子蒔キ、内法長押上へ及ビ床コ内床脇共白鳥ノ子無地張、
- 一 御納戸内法下タ地付壁白鳥ノ子紙へ銀泥引、
- 一 御寢室地付壁白鳥ノ子紙へ金若松遠山模様金砂子蒔キ、床コ内白鳥ノ子紙へ銀七宝雲形紙、
- 一 御奥御居間・御次共地付壁白鳥ノ子紙へ菊桐模様散シ金砂子蒔キ、御居間内長押押上床コ内共白鳥ノ子紙無地上張、
- 一 御納戸地付壁白鳥ノ子紙へ銀霞引、
- 一 御写真室総体白鳥ノ子紙無地張、
- 一 御二階地付壁総体白鳥ノ子紙金野毛石散シ金砂子入リトシ、上ミ拾二帖半敷内法上へ及ビ床コ内床コ脇棚内共白鳥ノ子無地張、出書院内上張白鳥ノ子紙へ金銀泥霞引総テ張付ノ処廻り蠟色塗四分一隠打トス、

一 泥工ノ部

一 御玄関廻り本家及ビ御客室廊下・各御居間廊下、其他女中部屋・台所・各詰所共総体  
間渡シ竹柄竹四ツ割削り用ヒ、小舞全竹割小舞細株欄繩用ヒ搔キ付ケ、壁土ハ山土へ  
藁切交ゼ度々切返シ充分藁切ノ腐蝕ヲ待テ使用シ、中塗以上ハ全部濾シ土用ヒ、順  
次塗立テ貫伏セ株欄ヲ用ヒチリ漆喰共致シ、上塗ハ各室内長押上へ廊下階段ノ間共薄  
鼠色砂物仕上ゲ、御玄関白漆喰仕上ゲ、御子様御居間黄色砂物仕上ゲ、女中部屋及ビ  
渡廊下共玉子漆喰仕上ゲ、台所室内白漆喰仕上ゲ、御玄関本家外回り及ビ表階段ノ間・  
御二階家共外廻化粧貫用ヒ二重木摺下地ト致シ白漆喰仕上ゲ、其他外廻り全部鼠漆喰  
仕上ゲ、

一 建具構造及使用材料

一 御玄関車寄セ石段左右へ槻材製花狭間嵌メ込ミ、正面槻製引分ケ菱子狭間入唐戸嵌メ  
込ミ、内石敷ノ処左右窓檜材用ヒ隅丸形艶消硝子障子四枚嵌メ込ミ、外へ菱子無双仕  
調へ、全上部欄間外部槻材室内檜材鋏形入格子障子中真へ艶消硝子入トシ嵌メ込ミ、  
上り口広間仕切ノ処神代槻製大硝子入引分戸腰板楠杢目用ヒ水牛特別車四個宛取付嵌  
メ込ミ、長押上へ欄間神代槻用ヒ箆欄間、  
一 玄関広間・応接室境并ニ応接室仕切・玄関番境共框檜材本堅地紙着セ蠟色塗立テ合セ  
両面定規縁共付ケ鎌柄仕立板杉杢目各壹枚板用ヒ、砂利摺仕上ゲ総テ前全様車付二ツ  
筭銀鍍底沢瀉略紋入大引手仕合、

- 一 玄関広間・応接室共北側廊下境腰付硝子障子トシ、框及ビ腰前羅共本堅地紙着蠟色塗、腰板杉杢目板砂利摺仕上ゲ、廊下側横前羅入腰上へ額艶消シ大板硝子入縁黒部杉杢目板大鼓ニ仕合セ、前全断車付キ総テ二ツ筭底略紋入銀鍍製引手金物仕合、
- 一 全所廊下境上へ欄間紙張障子両面組子中真へ紙張り引違ヒ、応接室間仕切上へ欄間神代槻材用ヒ井桁小縁内松ニ鷹・雀ノ両面彫刻物仕合、
- 一 各応接室西側中窓豎箴艶消シ硝子入障子引違ヒ嵌メ込ミ、内側へ西京製御紋染出シ縁付簾下ゲ白地羽二重朽木模様染付ノ日除ケ取付ケ、外側木格子付キ雨戸框檜材檜四分板敷目板張豎合セ印籠仕立嵌メ込ミ、
- 一 東側廊下外ト中窓檜材豎箴組子入艶消シ硝子入障子嵌メ込ミ、雨戸框檜材前全板張総テ前全断トシ、全所天井廻リ縁下夕明り取り欄間外ト木格子入内檜材枳組艶消シ硝子入障子引違ヒ嵌メ、壺枚毎ニ外ト勝手へ網戸仕合ノ事、
- 一 御客室へ通路其他廊下境杉戸框檜材用ヒ紙着セ蠟色塗、板杉杢目砂利摺鏡板仕合前全断、黒色引手金物車共取付、内法上へ欄間紙着セ蠟色塗竹ノ節嵌メ込ミ、
- 一 御客間仕切襖及ビ北側廊下境襖共縁及ビ骨共檜材用ヒ、縁紙着セ本堅地蠟色仕上ゲ両面定規縁付印籠仕立檜迂リ共仕合セ、石州半紙・細川紙用ヒ下張致シ、上張間内白鳥ノ子紙へ金雲砂子蒔キ、廊下側白雲母押シ沢瀉御紋散シ、間内金箔唐花模様底沢瀉御紋入七宝引手金物用ヒ、廊下側上黒雲筭底御紋入引手金物付、
- 一 全所南入側廊下境腰障子檜材用ヒ前全断漆塗トシ、腰内側張付下地嵌メ込ミ仕立、上



張襖全様ノ物用ヒ廊下側柱目板横莪前羅入り障子組子豎莪面腰仕立美濃紙張、

一廻り廊下境欄間小障子框蠟色塗豎莪両面組子中真紙張引違ヒ嵌メ込ミ、間仕切欄間檜材框蠟色塗檜箴欄間、

一全所書院小障子檜材豎箴組子入美濃紙張雲形蠟色塗欄間框檜材本堅地布着セ蠟色塗、中カ神代槻菱組花狭間摺漆塗、

一全広間南外側硝子障子檜材腰板檜柱目板二枚重子両面前羅入、中カ大板硝子廻リ艶消シ硝子入り、前全断車付嵌メ込ミ、全所折廻シ雨戸框檜材板杉柱目外卜前羅戸豎合セ印籠仕立迂リ付キ、全雨戸上へ欄間鋏形入木格子内側へ豎箴組子入硝子障子嵌メ込ミ、引違ヒ壺枚毎ニ外勝手へ銅織網張ノ障子仕合セ、欄間開放通風ニ際シ虫類侵入ノ予防トス、

一三ノ間廊下境外側杉柱目板砂利摺鏡戸前全断引手金物共仕合、各廊下仕切鏡戸框檜材前全断漆塗トシ、北廊下杉柱目板南廊下杉杢目共砂利摺鏡板トシ、総テ前全断引手金物共仕合、内法上へ全竹ノ節共蠟色塗仕合、

一北廊下外側硝子障子総テ檜材用ヒ腰内側豎前羅入豎箴組子中央大硝子廻リ艶消シ硝子入り前全断車付キ嵌メ込ミ、雨戸框檜材板杉柱目銅鋌釘張総テ迂リ付印籠仕立嵌メ込ミ、雨戸上へ欄間木格子入り内豎箴組子硝子障子引違ヒ前全断網戸共嵌メ込ミ、

一公御居間・御次ノ間・御書齋・御納戸共間仕切及ビ押入共襖縁及ビ骨共檜材用ヒ、縁本堅地紙着セ蠟色塗、御居間・御次共上張金銀泥霞引金箔鍍御定紋付七宝入引手金物

仕合、縁印籠仕立檜迂り付キ、廊下側中障子入大沢瀉御紋散シ、御書齋間内上張全金砂子蒔キ豎沢瀉金盛上ゲ、御納戸側仕切全中障子入銀泥引上張張調へ、御書齋引手赤銅縁四分一底片切彫金物用ヒ、御納戸銀鍍底彫入り引手金物仕合セ、

一 全南入側境及ビ御書齋土庇シ境共紙張障子檜材蠟色塗腰内張付下地差込仕立各上張襖全様ニ仕調へ、入側ノ分外前羅入、書齋ノ分二重鏡板洗ヒ出シ仕上ゲ、横組子中央額硝子入美濃紙張調へ、

一 廊下椽側共境欄間障子塗框横小組入美濃紙張、御居間間仕切欄間神代槻用ヒ并桁小縁入沢瀉鷺両面彫刻物仕合、

一 北入側廊下外ト硝子障子及ビ南椽側外ト硝子障子共総テ檜材腰内豎前羅入組子豎箴、中カ大硝子額入り、廻リ艶消シ硝子入り、総テ水牛特製車付キ、内金物外ト木製引手彫込ミ、外ト雨戸框檜材南側杉柾目北側杉板目敷目板張、銅鋌釘打豎合セ印籠仕立檜迂り付仕合セ、雨戸上へ欄間外ト木格子入り内側枅組艶消シ硝子入引違ヒ障子嵌メ込ミ前全断、外勝手へ網障子嵌メ込ミ、

一 北入側廊下仕切杉戸框蠟色塗杉柾目板砂利摺鎌柄仕立前全様特製車付キ嵌メ込ミ、内法上へ欄間竹ノ節共前全断仕調、

一 御寢室・御奥御居間共各間仕切廊下境・押入共襖前全様仕方全断紙着セ溜蠟色塗石州半紙・細川紙共用ヒ下張、各上張ハ其室壁張付ト全様物用ヒ仕調へ嵌メ込ミ、各椽側及廊下境及寢室土庇シ境共障子框檜材紙着セ溜蠟色塗腰内側張付下地差込シ込ミ仕立、

- 各上張前全断外ト神代杉豎壹枚板仕合セ各組子杉赤身材豎箴面腰仕立、額硝子入内紙張小障子付敷棧ニリ付美濃紙張調、
- 一 一間仕切欄間縁檜材前全断蠟色塗中井桁小組入板神代杉水ニ沢瀉透シ彫、入側境及椽側仕切共欄間障子縁前全断蠟色塗横莪組子入引違ヒ障子美濃紙張調へ嵌メ込ミ、
- 一 御居間椽側硝子障子檜材腰内豎前羅入豎莪組子中額大硝子入廻リ艶消シ硝子押縁留メ前全断特製車付キ、全所雨戸檜材南側折廻シ杉桁目西側及北側共杉板目敷目板張銅鉾打赤檜切ニリ豎合セ印籠仕立、雨戸上へ欄間木格子入り内へ檜材艶消シ硝子障子嵌メ、外勝手へ銅織網張障子嵌メ込、
- 一 御子様御居間其他押入間仕切共襖縁骨共檜材縁春慶塗引独鉆仕立、石州半紙・細川紙共用ヒ順次下張致シ、各上張芭蕉布へ金泥霞若松腰模様付用ヒ上黒石目木狐形引手金物仕合セ嵌メ込ミ、
- 一 全間仕切欄間框中カ小縁共檜材春慶塗神代杉杢目板菊透シ彫、書院欄間縁檜材春慶塗古代模様雲鶴透シ彫仕合、
- 一 椽側境障子框檜材春慶塗腰杉桁板豎前羅入組子杉材面腰組美濃紙張、全所へ欄間障子框前全断春慶塗組子横小組美濃紙張、
- 一 全椽側障子框組子共杉材腰杉桁目横板使ヒ中カ四枚通り艶消シ硝子嵌メ、前全断特製水牛車付キ嵌メ込ミ、外雨戸框檜材杉板敷目板張り銅釘打建テ合セ印籠ニリ共付ケ、全雨戸上へ欄間嵌メ込ミ障子木格子入トシ、左右硝子入り中央紙張障子引分仕立テ、

- 一 御食事ノ間及ビ御奥内客室并ニ女中詰所共間仕切及ビ押入共襖縁骨共前全材木堅地溜蠟色塗引独鈷仕立、石州半紙・細川紙共用ヒ順次下張致シ、上張御食事ノ間・御次共芭蕉布新扇面散シ、内客室芭蕉布へ式紙形沢瀉入腰模様付、女中詰所紙布へ沢瀉形腰模様共各張調へ、引手金物御食事ノ間・御次共上黒菊木狐其他上黒中玉子四隅透シ入底沢瀉御紋入引手金物仕合セ嵌メ込ミ、
- 一 御食事ノ間仕切欄間及ビ内客室間仕切共透シ欄間框中井桁小組共堅地溜蠟色塗板、食事ノ間神代杉菊桐古代模様、客室仕切春日杉杳目板水ニ菊透シ彫仕合、
- 一 全所西北共廊下境腰高紙張障子、框檜材溜蠟色塗、腰杉杳目板砂利摺鏡板内側張付、下地差シ込ミ仕立、襖上張ト全様模様付張調へ、組子杉材竈美濃紙張、全内法欄間障子框全蠟色塗横組子入立紙張仕調へ、
- 一 全所北側廊下外ト腰付硝子障子檜材腰黒部杉杳目横板用ヒ豎前羅入中央四枚通艶消シ硝子入り各特製車仕合セ嵌メ込ミ、雨戸框檜材杉板銅釘用ヒ敷目板張り仕方前全断建テ合セ、全雨戸上へ欄間木格子入内枳組艶消シ硝子入引違ヒトシ、外勝手へ前全断網戸嵌メ込ミ、
- 一 全所西側廊下中窓硝子障子・雨戸・欄間障子網戸共総テ前全断トス、
- 一 御化粧ノ間及ビ洗面所共廊下及ビ間仕切共戸襖框檜材溜蠟色塗、洗面所側神代杉鏡板横前羅入、化粧ノ間側芭蕉布新扇面散シ腰模様付キ上張用ヒ、上黒向ヒ沢瀉引手金物仕合セ、



- 一 御化粧ノ間押入板戸框赤松隅丸仕立、板楠空目鏡板用ヒ、総テ摺漆塗嵌メ込ミ、洗面所押入板戸框鏡板共杉洗ヒ出シ仕立、
- 一 浴室出入口腰高障子杉材腰豎前羅黒部杉洗ヒ出シ豎板入組子豎莪艶消シ硝子入り特製車付引違嵌メ込ミ、
- 一 御化粧ノ間外廻り窓硝子杉材用ヒ大硝子入、内引違ヒ紙張障子入、外ト雨戸框檜材杉四分板敷目板張、
- 一 洗面所及ビ浴室共外廻り窓木格子付キ、内硝子障子杉材豎莪組子総体艶消シ硝子入り引違ヒ仕合、
- 一 内玄関及ビ表詰所・表内客室共間仕切及ビ押入共襖骨共前全材、縁艶消シ蠟色塗引独拮仕立迂リ付キ、石州半紙・細川紙共用ヒ順次下張致シ、上張内玄関白鳥ノ子紙へ沢瀉御紋雲母押シ、其他紙布へ虎丸形総模様付キ張調へ、上黒中玉子四隅沢瀉模様底略紋片切彫引手金物仕合セ嵌メ込ミ、間仕切透シ欄間縁中カ井桁小縁共檜材春日杉空目板御紋崩シ彫仕合、
- 一 全所廊下境障子框組子共檜材前全断蠟色塗腰塗前羅入り横組美濃紙張調へ、全欄間障子框塗縁横組子入美濃紙張、
- 一 全所廊下外硝子障子檜材腰両面前羅入黒部杉空目板用ヒ、中カ四枚通り艶消シ硝子入特製車付キ嵌メ込ミ、外ト雨戸框檜材杉板用ヒ敷目板張銅釘打印籠仕立赤檜迂リ共付キ嵌メ込ミ、全雨戸上へ欄間木格子入り内硝子障子引違ヒトシ、外ト勝手へ網障子仕

合、

一内玄関外ト出入口雨戸框檜材板黒部杉銅釘打、内格子戸二枚建檜材用ヒ格子内硝子障子入り嵌メ込ミ、上リ口紙張障子框其他檜材蠟色塗腰檜柱目板用ヒ横箴前羅入組子横組美濃紙張、

一御二階各間仕切北側廊下境共襖縁骨共檜材縁本堅地艶消シ蠟色塗、石州半紙・細川紙共用ヒ順次下張致シ、上張白鳥ノ子紙金砂子入野毛石散シ張調へ、銀鍍菊座玉子底瀉瀉御紋入引手金物用ヒ、廊下側上張前全紙大沢瀉御紋白雲母押シ全形黒上製引手金物仕合、縁引独鉆印籠仕立隠シ、江リ共付ケ嵌メ込ミ、

一全南入側境障子框組子共檜材全蠟色塗腰内張付下地差込仕立、襖上張全様材料用ヒ張調へ、外ト廊下側檜柱目板横箴前羅入組子面腰仕立美濃紙張調へ隠シ、江リ付嵌メ込ミ、

一全廊下下仕切杉戸框檜材前全断蠟色塗杉柱目板砂利摺仕上ゲ鏡板トシ仕合セ、各特製車付キ嵌メ込ミ、

一全間仕切欄間框中カ井桁小組共檜材蠟色塗、井桁内神代槻材用ヒ箴欄間各廊下境欄間塗縁横組面腰仕立美濃紙張障子引違仕合、

一全南入側ノ処出書院横火灯窓縁蠟色塗、内側小障子四枚建、正面蠟色塗雲形内四枚建小障子共仕合、欄間塗縁黒部杉柰目板群鶴透シ彫書院棚板槻如輪柰目板用ヒ紅透キ溜塗仕調へ、

一廊下仕切杉戸上へ欄間蠟色塗竹ノ節「タスキ」投ケ掛ケ仕立取付、

- 一 全南入側外ト柱間ダ檜材手摺仕調へ架要部銀鍍笹金物打、雨戸框檜材杉柁目板銅釘打  
 豎合セ印籠仕立迂リ付キ嵌メ込ミ、雨戸外ト硝子障子檜材用ヒ下モ水棧トシ手摺笠木  
 下夕艶消シ硝子笠木上へ額入廻リ艶消シ硝子入豎合セ印籠仕立迂リ付豎テ列ベ、雨戸  
 硝子障子共左右戸袋へ入レ得ル装置シ、雨戸上へ欄間木格子付キ、内側枳組艶消シ硝  
 子障子引違ヒトシ嵌メ込ミ、外ト勝手へ網障子共嵌メ込ミ、
- 一 北入側外ト出格子ノ処柱内側へ手摺取付、柱内法へ框前羅共檜材板内側杉柁目、外ト  
 檜横板張前羅戸嵌メ込ミ、柱付キハ各嵌メ殺シ、中カ二枚内側ニテ引分嵌メ殺シ、前  
 羅戸外トへ額入硝子障子引分装置ニ嵌メ込ミ、
- 一 表階段ノ間外廻リ明リ取窓火燈枠内側蠟色外部黒ペンキ塗大板艶消シ壺枚硝子入障子  
 仕合、全内廊下仕切欄間塗縁、中カ神代檜材「三保松原」ノ景両面彫刻物仕合、
- 一 全表階段下夕厠廊下仕切鏡戸塗縁板柁目板砂利摺特製車付前廊下杉戸ト全様ノ引手共  
 仕合、
- 一 御台所間仕切腰付硝子障子及ビ外廻リ窓硝子障子共総テ檜材几帳面仕立押縁差込仕立  
 並硝子入ト致シ、配膳棚ノ分春慶塗内側へ春慶塗網障子四枚建仕合、外廻リ欄間及ビ  
 外側窓共換氣ノ為メ総テ網障子入嵌メ込ミ、
- 一 女中部屋襖及ビ障子共総テ檜材用、框縁共春慶塗襖上張丁字引中玉子隅沢瀉御紋付引  
 手共仕合セ、障子横組腰前羅付キ美濃紙張り嵌メ込ミ、
- 一 全南椽側及ビ北手窓其他共硝子障子檜材丸面取押縁差込仕立並硝子入、外ト雨戸檜材

秋田赤身杉四分板敷目張り銅釘打建合セ印籠入り付キ、

一 畳方ノ部

一 御客室二夕間・御居間・御書齋・御寢室・御奥御居間ノ六室ハ各拾五通掛縫床コ琉球裏付キ備後四配表付キ、御客間二夕間・御書齋ノ三室ハ上等紋縁付、御奥御居間上麻茶縁用ヒ、其他本加賀松井田二等紺縁用ヒ敷込、

一 各御次ノ間二夕間・全御納戸二夕間・御写真室・客室三ノ間・御食事ノ間・御化粧室・御子様御居間・御奥内客室・御二階三間ノ拾參室ハ、各拾三通リ掛縫床コ琉球裏付キ備後上等四配表本加賀松井田上等紺縁用ヒ敷込ミ、

一 御客室廻リ廊下、公御居間南椽側、北入側廊下、御寢室ノ北折廻シ廊下、水屋内、御奥御居間北折廻シ入側廊下、内玄関・脱衣所・御食事室・御次共各拾二通掛縫床コ備後三配表本加賀紺縁用ヒ敷込、

一 御奥内客室及ビ女中詰所・御子様御居間御次二夕間・御表内客室詰所三間・玄関番ノ間・二階六帖敷并ニ各入側廊下・階段廊下共各拾壹通筋縫床コ備後三配表本加賀松井田紺縁用ヒ敷込、

一 御台所配膳室・賄人詰所・各女中部屋・脱衣所共各拾通筋縫床コ備后引通シ表加賀紺縁用ヒ敷込、

一 応接室・御客間・公御居間・御書齋・御寢室・御奥御居間・御二階共各床コノ間并ニ



御二階書院共拾參通掛縫床コ厚一寸仕上ゲ四配表上等紋縁用ヒ敷込、

一 御子様御居間・御奥内客室・御表内客室共各床コノ間三配表刺立テ紋縁用ヒ板畳トシ敷込、

### 一 屋背瓦方

一 車寄セ・玄関本家・御二階家・各階段ノ間共西京特別製両面磨キ引掛棧瓦、軒先キ饅頭唐草各敷平瓦共用ヒ、破風本掛瓦トシ、本棟・降り棟・隅棟共本組棟小菊輪違共用ヒ冠瓦鏝付ト致シ、獅子口足元菊模様及ビ若葉トシ、鏡御定紋付白漆喰塗総テ南蛮漆喰用ヒ、要部銅釘及ビ亜鉛鍍釘用ヒ、

一 各御居間・御寢室・御食事ノ間及ビ内玄関・表詰所・御奥浴室全西京製第一号品両面磨キ面取引掛棧瓦、軒先饅頭唐草、破風左右棧掛瓦利根丸紐付丸トシ、棟下夕板面戸用ヒ熨斗瓦・冠瓦共総テ紐付用ヒ、鬼板鏡御定紋付若葉模様足元付キ前全断南蛮漆喰用ヒ要所銅釘及ビ亜鉛引釘等用ヒ葺調へ、

一 御子様御居間・御台所各渡廊下・女中部屋共前全断西京製第二号品用ヒ総テ仕方前全断葺調へ、

一 御客室北側付庇シ・御居間・御寢室共南側土庇シ・椽側共西京製第一号品引掛棧腰葺八拾枚物面取小瓦鼻壺文字垂付唐草用ヒ、葺止メ熨斗紐付瓦隅棟須浜瓦共総テ南蛮漆喰用ヒ葺調へ、

一 御子様御居間東南折廻シ椽側全第二号品引掛棧八拾枚物面取小瓦鼻饅頭付キ唐草用ヒ  
総テ前全断葺調へ、

一 飭方ノ部

一 車寄セ二重箱樋トシ、銅四百八拾匁付板用ヒ、隠シ樋垂鉛引鉄板銅製釣金物豎樋呼樋  
共箱樋ハ鋳カラクリ仕調へ、

一 玄関本家西側及ビ北側共中窓庇シ屋根下地ヘルト張銅參百五拾匁付キ板用ヒ、猿頭間  
ダ互ノ目矧ギ合セ釣子二張調へ、上二両押須負裏ラニテ三寸建テ上ゲ葺調へ、

一 玄関本家・内玄関共軒樋・豎樋釣金物繫ギ金物共総テ銅製仕調へ、

一 御客室南側階上・階下共及公御居間椽側御書齋・御寢室土庇シ御奥御居間椽側共軒鼻  
二重隠シ樋垂鉛引鉄板用ヒ葺地土瀝青引ヘルト敷銅四百匁付板用ヒ釣子張調へ、

一 玄関本家東中庭側付庇シ及表詰所南側付庇シ、奥内客室西側付庇シ、内玄関出入口付  
庇シ、御二階出格子屋根鼻通り鼻金卷淀共張包ミ、下地土瀝青引ヘルト敷銅三百五十  
匁付板用ヒ釣子二張調へ、前全所総テ豎樋・軒樋共四百八十匁付銅板用ヒ、釣金物・  
繫ギ金物共鉄製垂鉛鍍ペンキ塗致シ仕調へ、

一 御客室二階本家各階段ノ間共総体御居間・御書齋・御寢室・水屋・御奥御居間共東南  
面各本家軒樋・豎樋共銅四百八十匁付キ板用ヒ、釣金物繫ギ金物共鉄製垂鉛鍍ペンキ  
塗トシ仕調へ、

一 御寢室北側中庭廻り付庇シ、御奥御居間北側付庇シ及ビ浴室・洗面所・化粧室共廻り付庇シ、表詰所北椽側・女中部屋北側付庇シ、台所廻り付庇シ共総体鼻金巻淀共張包ミ、葺地土瀝青引ヘルト張二拾六番亜鉛引鉄板釣子張調へ、総体錆留光明丹壺回ペンキ二回塗抹シ葺調へ、

一 前記ノ箇所ヲ除キタル処ノ軒樋・豎樋総体亜鉛引鉄板製、各継手ハ銅鋳ニテカラクリ付半田蟻付致シ、釣金物繋ギ金物共鉄製亜鉛鍍致シ仕調へ、

一 御二階床脇後側明り窓ノ処外側屋背陸屋根厚壱分鉛板用ヒ張調へ、

一 全二階家取付下見下夕柱際亜鉛引鉄板ヲ水返シ張調へ両押へ張包ミ五寸以上豎テ上ゲ張調へ、

一 屋根瓦葺ノ処入隅谷通り総体四百八十匁付銅板ヲ以テ張調へ、

一 各屋背入母屋破風裏ヲ見隠レ処ニテ前包下バヨリ壺尺以上豎テ上ゲ亜鉛引鉄板張調へ、  
雨水浸入ヲ防止ノ装置ス、

一 長押釘隠シノ部

一 玄関昇降口石敷ノ処上黒色丸形沢瀉、

一 広間各応接室共六葉形金箔押鍍、

一 北廊下及階段ノ間共上黒色丸形沢瀉、

一 御客室三間六葉形七宝御定紋付キ金箔鍍、

- 一 全有壁長押ノ分六葉形金箔鍍、
- 一 表廊下裏廊下内側六葉形無地黒石目付キ、
- 一 表廊下外ト及ビ裏廊下共万中樽形頭付キ上黒、
- 一 公御居間・御次・御書齊沢瀉透シ底金鍍樽ノ口御定紋付キ、
- 一 御寢室立沢瀉銀鍍真釘金鍍、
- 一 御奥御居間・御次共卷沢瀉底金鍍、
- 一 各御納戸・御写真室立沢瀉銀鍍、
- 一 各御居間北側廊下折廻シ上黒立沢瀉、
- 一 御子様御居間上黒卷沢瀉、
- 一 全御次及ビ廊下上黒立沢瀉、
- 一 御食事ノ間及ビ表内客室・内玄関共立沢瀉銀鍍、
- 一 御奥内客室卷沢瀉底金鍍、
- 一 御表詰所及ビ南廊下・奥内客室西側廊下共立沢瀉上黒製、
- 一 御二階各室内及ビ表階段ノ間沢瀉透シ底金鍍樽ノ口御定紋付キ、
- 一 全廊下立沢瀉上黒製真釘金鍍、
- 一 階段ノ間外長押及ビ客室階上・階下、雨戸鴨居、玄関中窓、雨戸敷居并ニ玄関外隅柱上下長押共上黒製万中樽頭御定紋付キ、

一大工方其他雜工事

- 一二階表階段檜材用ヒ、高欄付キ親柱頭彫刻青銅色漆塗トシ、手摺下夕菱子入各段角銅製銀鍍金物打架木全銀鍍笹金物打トス、
- 一全裏階段全檜材用ヒ、徑一寸二分真鍮製手摺金物ヲ右側壁ニ添ヒ取付仕調ヘ、
- 一床カ下夕玄関本家、中庭側御客室、中庭側ノ各御居間総体、御子様御居間東南面、御食事ノ間北側共総体菱子犬留格子嵌メ込ミ、内側へ亀甲形銅網張、其他壱間・壱間半毎ニ割合セ前全断格子嵌メ込ミ銅網張り床カ下夕換氣用トス、
- 一各天井上へ換氣法トシテハ、廊下内外面戸板及ビ軒先キ裏板面戸板等へ三尺每位割合セ換氣孔明ケ、内側へ銅織網張調ヘ、
- 一御奥浴室浴槽及ビ土間共秋吉産白色大理石用ヒ、廻リ巾木石羽目板共花崗石水磨キ致シ取付、
- 一御子様方付キ浴室浴槽及ビ廻リ羽目共下地煉瓦用ヒ積立テ、大理石粉入り研ギ出シ仕上ゲ、
- 一女中部屋浴室前全断セメントモルタル塗トシ、各浴室へ冷水・熱湯共垂鉛引鉄管用ヒ湯沸場ヨリ送水シ、ニツケル鍍製折曲リ自在水栓取付隨時使用ノ装置トス、
- 一各中庭通路ハ床カ下夕堀上ゲ兩側煉瓦積立テセメント塗トシ、昇降ニ石階段ヲ設ケ下行道トス、
- 一御台所配膳室床カ下夕へ五坪ノ地中室ヲ設ケ、周圍煉瓦積立テセメント塗トシ、採光

ハ南側床カ下タへ真鍮棒鉄入艶消シ硝子障子入窓ヲ設ク、

一御玄関車寄セ及ビ昇降ノ処共総テ花崗石水磨キ四半形石敷トシ、其他玄関本家西側・北側共及ビ客室南側・西側共花崗石ヲ用ヒ軒下タ雨落チへ溝ヲ設ケ、其溝内ハ総テ花崗石敷トシ、其他各御居間表庭面及ビ中庭面共軒下タ雨落チへ縁石据付ケ、内敲キ打堅メ上塗表庭側浜砂利洗出シ其他花崗粉洗ヒ出シトシ、其他各詰所北中庭側女中部屋軒下タ及ビ建物廻リ共総テ敲キ打堅メセメントモルタル上塗仕上ゲ、

一床カ下タ総体下地コンクリート敲キトシ、セメントモルタルヲ以テ上塗致シ、各主要ナル柱足元へ鉛製箱ヲ作り防蟲劑「テルミトル」注入白蟻浸害予防トス、

一御台所敲キ土間トシ、中央へ人造石流シ据付、水溜共設ケ北側へ清流シ、貳個中央へ水溜ヲ置キ、土間簀ノ子置キ列ベ、北側窓下へ竈煉瓦ニテ築キ、見へ掛リ化粧棟瓦張り屋外へ煙筒台積立テ鉄製円径七寸高六十尺煙筒ヲ取建テ、洗場屋内据付ノ西洋料理ストーブ等ノ兼用ニ供シ、其煙筒掃除ハ筒内へ亜鉛引鉄鎖ヲ垂シ下部掃除口ヲ開キブラシヲ取付揚ケ卸シヲ数回致シ筒内掃除ノ装置トス、

### 一御奥土蔵

一腰卷受石花崗石用ヒ、床カ下タ換氣窓枠戸共花崗石、内鉄鑄物製内側へ銅網張仕調へ、腰卷外側花崗粉入レ洗ヒ出シ仕上ゲ、内柱受土台下タ沓石据付、床カ束受石花崗石用ヒ、床カ下総体コンクリート敲キ、



- 一 土台柱内側落シ羽目共檜材、各階梁及ビ小屋梁松材用ヒ、屋根熨斗板檜厚板、壁小舞檜赤身材コールタール塗致シ、太ト株栴繩ヲ以テ搔キ付ケ壁厚平均五寸上塗鼠漆喰仕上、
- 一 室内換気法ハ腰無目下バヨリ落シ羽目内側ニ添ヒ軒下夕外部へ穴ヲ明ケ銅織網張通風ノ装置トス、
- 一 各階床カ檜板用ヒ木捻鋌打、中央へ物掲ゲ口格子壺ケ宛仕調へ、
- 一 各階ノ昇降ハ木製階段仕調へ、
- 一 出入口扉京都大谷金庫店専売ニ係ル総鉄製両開キ扉、内側棒鉄格子入亀甲形銅網張釣引戸仕合セ、其網戸ニ添ヒ二重鉄製両開キ扉釣込、外側ノ分其間隙へ石綿填充、二重印籠付ニツケル鍍製閉リ金物錠共用ヒ仕調へエナメル塗仕上ゲ、
- 一 外廻リ窓全店製外側へ鉄格子取付、其格子ニ添ヒ内側へ亀甲形銅網張、其金網ニ添ヒ内側へ両開キ硝子障子釣込ミ、内側へ前全様石綿ヲ填充シタル二重印籠付キ内開キ扉釣込仕調、
- 一 屋根瓦京都製両面磨キ六寸足第一号品引掛棧瓦、饅頭付キ長唐草刻螻羽袖付瓦、各熨斗棟冠丸瓦共紐付トシ、鬼板若葉足元鏡御定紋付キ、総テ南蛮漆喰用ヒ要部銅釘用ヒ葺調へ、
- 一 軒樋及豎樋四百八拾匁付銅板用ヒ釣金物繋ギ金物共鉄製亜鉛鍍ペンキ塗トシ仕調へ、

一 御台所付倉庫

- 一 基礎コンクリート上へ鉄筋置列べ、主要部柱形鉄筋取建テ、コンクリート地中室厚九寸、一階六寸五分、二階五寸五分、各床カ厚四寸、梁・根太・柱・繋ギ共四分以上寸以下棒鉄「カーアン式」ニ依リ取交ゼ使用シ、各階共外部ノ換氣孔亜鉛引鉄板ヲ用ヒコンクリート内へ打込仕調へ、外側地盤へ腰卷受石用ヒ、腰卷花崗石粉洗ヒ出シ腰石花崗石用ヒ据付、腰石上へ外部鼠漆喰塗内部白漆喰塗仕上、
- 一 屋根小屋組鉄骨鉄筋コンクリート打、屋背西京製第二号品瓦用ヒ、仕方総テ御奥土蔵全様仕調へ、軒樋豎樋ハ亜鉛引鉄板ヲ用ヒ、仕方本館全様仕調へペンキ塗共仕上、
- 一 出入口扉御奥土蔵全様京都大谷製二重印籠内部石綿填充ニツケル鍍製閉リ金物錠共用ヒ、両開キ内側へ木製枠設ケ、裏白戸網戸共檜材用ヒ引戸仕合せ、外回り窓御奥土蔵全様仕調へ、各階床カコンクリート上バへ転シ根太置列べ、根太間隙コンクリート填充シ檜床カ板木捻鋏留張調へ、二階へ物揚ゲ口木格子共仕調へ、昇降木製階段取付、
- 一 地中室出入口外部ヨリ石階段ヲ降り鉄製片引キ戸釣込、外廻リ窓枠外ト花崗石用ヒ、
- 一 鑄鉄格子嵌メ込ミ、内槻材枠檜製内両開キ硝子障子釣込ミ艶消シ硝子入、地中室ハ床カ敲キ、其他見へ掛リセメントバケ引仕上、

一二階建物置

- 一 基礎コンクリート上へ表側花崗沓石据付、布石沓石間ダ切落シ後側間仕切両妻共布石

前全石据付、布石内総テコンクリート敲キセメント上塗、

一土台柱共檜材、二階梁小屋梁内側廻リ羽目板共総テ松材用ヒ、外ト表側杉豎熨斗羽目張三方簾子下見縁檜材杉板張仕調、

一各出入口戸框松材杉板張大釣戸片引仕合、側廻リ窓木格子付キ硝子障子引違ヒ雨戸共嵌メ窓庇シ松材杉板用ヒ、上バ土瀝青引ヘルト張亜鉛引鉄板張ペンキ塗仕上、

一家根瓦下タ土居葺杉皮二枚葺、瓦足ニ倣ヒ引掛棧打瓦西京瓦ヲ見本ニ致シ富田ニテ製造シタル物ヲ使用シ、総テ仕方ハ本館ニ倣ヒ南蛮漆喰ヲ以テ葺調、

一屋根軒樋豎樋共亜鉛引鉄板製釣金物繋ギ金物共鉄製亜鉛鍍致シ総テペンキ塗トシ仕調、

#### 一御台所付洗場

一基礎地盤ヨリ地上高二尺三寸鉄筋入コンクリート打セメントモルタルハケ引仕上  
ゲ、室内総体敲キ仕上、

一土台檜材根積コンクリートヨリ棒鉄女捻ジ留、柱梁共柾材、外廻リ杉豎羽目々板張窓硝子障子有合セ物利用シ嵌メ、屋根瓦下地杉皮二枚葺、瓦総体物置全様西京瓦ヲ見本トシ富田ニテ製作シタル物ヲ使用シ、仕方総テ物置ノ通り葺調へ、軒樋・豎樋・釣金物・繋ギ金物共有合セ品加工修繕シ仕調へペンキ塗仕上、

#### 一冷蔵庫

一 地表ヨリ九尺堀下ゲ、内部八尺方高七尺廻り天井共鉄筋入コンクリート打、地表下二尺盛土致シ、御台所倉庫地中室入口ヨリ右折シ階段ヲ設ケ、二重鉄扉閉付キ内部隅へ深サ拾貳尺廻り花崗石積立テタル三尺方井戸ヲ設ケ、其井水ヲ利用シ夏期冷却用トシ、井側外ニ添ヒ亜鉛引鉄管ヲ豎テ、洗場室内地表ニ手働ポンプ装置シ洗場用水ニ利用ス、一 冷蔵庫内井水排除ハ、円径四寸土管ヲ用ヒ御門内本道路石橋北上手溪流へ放流ス、

#### 一 湯沸シ場

一 基礎上へ地盤へ花崗布石用ヒ、周囲厚壹枚焼過煉瓦積、屋背鉄筋入コンクリート打、外見エ掛リセメントモルタルハケ引塗、出入口鉄製硝子入片開キ戸釣込ペンキ塗仕上、

一 湯沸シ装置ハ東京芝烏森町宮沢豊七専売ニ係ル宮沢式新案釜据付、屋上へ水溜ヲ設ケ、自在水栓ヲ取付、水道ヨリ直接給水シ、該タンクヨリ亜鉛引鉄管ヲ以テ釜へ送水装置ト致シ、一方湯溜ヲ設ケ、其湯溜ヨリ各浴室へ亜鉛引鉄管ヲ以テ熱湯ヲ送ル装置ト致シ、而シテ浴室ニ於テ其湯ヲ使用ナキ場合ハ屋上水溜マデ沸騰シ釜及ビ湯タンク其他付屬パイプ等何ラ危険ヲ及ボサル装置トス、

#### 一 洗濯場及ビ物置

一 基礎上へ地盤へ花崗布石据付、地表ヨリ二尺三寸通り厚五寸鉄筋入コンクリート打、

内外共見へ掛リセメントモルタルハケ引上塗、火熨斗場床カ下タ共総テ敲キトシ、排水枘二ヶ所流シ込縁石鑄鉄格子蓋共仕調、

一土台柱共檜材桁其他松及ビ杉材取交ゼ使用シ、南側庇シ共総テ亜鉛引波形鉄板葺、出入口檜材硝子障子引違ヒ、外廻リ窓硝子障子引違ヒ嵌メ込ミ、火熨斗場床カ下タ物置ニ利用ノ目的トシ、床カ松拭板張、屋根裏柱建具共見エ掛リ白ペンキ塗、屋背錆色ペンキ塗、棟富田製紐付熨斗冠瓦共伏セ仕調へ、

一南側庇シ下タへ予備井一ヶ所掘リ、廻水面マデ花崗板石積、水中全間知石用ヒ積立テ、地表花崗石井側据付手働ポンプ取付、

一洗濯専用水ハ水道ヨリ鉛管埋設給水シ、自在水栓ヲ取付、前湯沸シ場ヨリ鉛管ヲ以テ熱湯ヲ供給スルノ装置トス、

一西側葺卸シ庇折廻シ仲仕切ヲ設ケ、四帖半宛二ヶ所女中部屋付キ薪炭・漬物等ノ貯蔵場ヲ設ケ、窓木格子入硝子障子引違ヒ出入口板戸片引仕調、

#### 一小使溜リ

一基礎上へ柱下タ沓石据付、全沓石間ダ布石切落シトシ据付、南側一方二階建建物置へ取付建設シ、諸材料・畳・建具共有合セ材利用シ、屋根瓦富田製引掛棧瓦前全葺調へ、軒樋・豎樋共古物修繕使用、

一用達所

- 一南西面折廻シ基礎柱下夕沓石据付、沓石間ダ布石切落シ据付、其他沓石間ダト全様布石据付、布石ノ処檜材土台用ヒ其他化粧土台取付、
- 一柱及ビ雜作材共見エ掛リ檜材本家柱四寸五分角、付属全四寸角、廊下檜拭板隠釘張化粧驅ケ込ミ布裏張、重役室・応接室共絨毯敷、事務室リノリユム敷、各内法長押付キ天井二重廻リ縁杉柂目板張り、南側天井廻リ縁下バへ明リ取欄間木格子入内引違ヒ硝子障子嵌メ込ミ、
- 一宿直室・出入人溜リ・小使溜リ・家丁詰所共畳敷平縁天井杉板張り、
- 一表出入口檜製両引分隠釘打戸嵌メ込ミ、内側へ大板硝子腰障子入引分トシ、昇降口及ビ廊下側各間仕切共檜材腰付硝子障子並硝子嵌メ込ミアキシル車付仕調、
- 一各押入檜材帯戸杉柂目板張前全断車付仕調、
- 一外廻り窓木格子入内硝子障子引違ヒ、雨戸框檜材檜四分板敷目板張銅鋌打トシ嵌メ込ミ、
- 一屋根軒裏見エ掛リ桁榑共檜材用ヒ木小舞打豎板張、見エ隠レ松材用ヒ、小屋組洋式、野地杉中貫打赤身勝杉扮板防腐材ニ浸シ乾燥後使用シ、瓦足ニ倣ヒ引掛棧共打調へ、
- 一屋根瓦西京製第二号品ヲ見本トシ富田ニ於テ製作致サセ総テ仕方本館西京瓦ニ準ジ葺調へ、
- 一壁下地小舞共総テ本館ニ準ジ仕調へ、順次壁付室内事務室・応接室・重役室・廊下共



- 白漆喰其他黄大津仕上ゲ、浴室并ニ外廻り生漆喰仕上ゲトス、
- 一外廻り雨掛り下見総体檜材簷子下見仕調、ヒルム液塗沫ス、
- 一外廻り付底シ檜材用ヒ、布裏板張り、屋根鼻金卷淀共張包ミ、葺地土瀝青引ヘルト張、  
亜鉛引鉄板張ペンキ塗仕上、
- 一浴室長州釜用ヒ、廻り煉瓦積立テ、焚キ口鑄鉄金物共仕合、鉄製煙筒共仕調、
- 一廊下須溜廻り煉瓦積立テセメントモルタル塗トシ、小便所流レ込ミ軒下タヘ縁石据  
付、掃除口二重蓋トシ、廁床便所床カ共檜樽貫張各青磁便器据付、
- 一屋根谷銅四百八拾匁付キ板用ヒ張立テ、軒樋・豎樋共亜鉛引鉄板用ヒ、釣金物・繫キ  
金物共鉄製亜鉛鍍製総テ本館全様仕調ヘペンキ塗仕上、
- 一建物廻り軒下タ南西側雨落チ縁石据付、敲キ打堅メ花崗粉入レ洗ヒ出シ其他セメント  
上塗トシ、床カ下タ総体コンクリート敲キ打堅メセメントモルタル上塗、
- 一南側化粧土台下タ銅織網張、中庭側椽下タ床カ束間ダ犬留菱子格子仕合、内亀甲形銅  
網張合セ嵌メ込ミ、
- 一床カ下タ各主要ナル柱足元ヘ鉛製箱ヲ作り、防虫剤「テルミドル」注入シ白蟻浸害ノ  
予防装置トス、
- 一用達所付御道具倉庫
- 一総体ノ構造形状共御台所付倉庫ト全様トシ、家根瓦ニ富田製ヲ用ヒタルト、外部上塗

ニ火山灰入セメント漆喰ト致シタルノ相違ナリ、但シ瓦ハ西京製ヲ見本トシ富田ニテ製作シタル事故、其形状等総テ御台所付倉庫ト全形ナリ、

#### 一 雑品物置上家

一 基礎コンクリート上へ外北側花崗布石用ヒ、側壁鉄筋入コンクリート厚四寸トシ、上塗内外共セメントモルタルハケ引仕上、

一 内側片流れ屋背受ケハ土工ニ使用シタル古軌道ヲ柱及ビ梁ニ加工利用シ、母屋松材用ヒ、本館建築上家ニ使用シタル古亜鉛引波形板ヲ修繕張調へ、裏面母屋梁柱并ニ屋背共総テコールタル塗仕上、

一 下地ハ総テ敲キ打堅メセメント上塗トシ、外部へノ出入口両開キ一ヶ所、片開キ三ヶ所框アングル鉄用ヒ、鉄菱子入全部コールタル塗軸釣仕調、

一 軒樋古亜鉛引鉄板樋修繕用ヒコールタル塗トス、該上家ハ小者溜り西側ヨリ用達所倉庫ニ添ヒ用達所出入溜リノ処マデ設ケ、其西北隅内へ用達所出入人及ビ小使用ノ厠及ビ便所ヲ設ケ、掃除口ハ北側壁外へ地盤へ縁石ヲ据付二重蓋付、

#### 一 渡り廊下上家

一 該渡廊下ハ本館御台所配膳棚前廊下ヨリ用達所倉庫前廊下へ通スル上家トス、

一 壹方御台所賄人部屋建物・雑品物置及ビ用達所倉庫等ニ取付、総テ片流れトシ、前側

柱沓石据檜材用ヒ桁・梁・母屋共松材用ヒ松八分板熨斗板張り、屋背下地土瀝青引へルト張り、本館建設ノ上家ニ使用シタル古亜鉛引波形鉄板修繕使用シ、鼻亜鉛引鉄板ヲ以テ張包ミ、総テ錆色ペンキ塗仕立、

一 倉庫前ノ処出入口及ビ窓上へ共採光ノ為メ硝子天窓ヲ設ケ、銅龜甲形網張調へ、軒樋及ビ豎樋共亜鉛引鉄板製トシ、錆色ペンキ塗仕上、

一 下地軒先キ雨落ちヘ花崗縁石据付、内敲キトシセメントモルタル上塗、

#### 一 人力車置場及ビ消防器具置場

一 前側基礎コンクリート上へ沓石据付、沓石間ダ布石切落シト致シ、後側三方布石据付、布石上へ猿石用ヒ、布石内敲キ打堅メセメント上塗仕上、

一 柱檜材用ヒ梁・母屋其他共松及ビ杉材取交ゼ用ヒ、内側内法下夕堅羽目張り、外ハ全杉板用ヒ堅羽目張、生洩塗羽目上へ壁上塗生漆喰仕上、

一 瓦下地杉皮二枚重ネ葺キ、瓦足ニ倣ヒ引掛棧打チ瓦富田製前小者溜り全様葺調へ、

一 前側洗場雨落ち縁石用ヒ、敲キ流レ込ミ排水枘縁共花崗石用ヒ、鑄鉄格子蓋鉄物共嵌メ、敲キ打堅メセメント上塗、屋背ハ古亜鉛引波形鉄板用ヒ錆止メペンキ上塗、軒樋

豎樋共前全断仕調へペンキ上塗、

一 出入口戸框其他共檜材外ト両開キ目透キ打釣込、

一作事納屋

一作事納屋ノ南側ハ御庭境石塀ヲ利用シ、其笠石上へ猫石据付、北側三方及ビ中仕切共布石据付、布石内敲キ打堅メセメント上塗、

一土台・柱・内法材共檜材用ヒ、梁・母屋・合掌其他総テ松材用ヒ、内松板外ト檜板用ヒ豎羽目張、南側軒桁下夕及ビ北側窓共木格子付硝子障子入り、出入口戸檜材目透キ打両開キ戸蝶番釣門閉リ錠共仕合、

一屋根下地杉皮二枚葺キ瓦足二做ヒ引掛棧打瓦富田製前全断葺調へ、軒樋豎樋共亜鉛引鉄板製前全断ペンキ上塗、

一西側へ葺卸シトシ、腰廻り側壁下須溜床カ共総テ鉄筋コンクリートヲ以テ構製シタル  
一 厠便所ヲ設ケ、小者及ビ作事方ノ用途トス、

一 供待チ

一 基礎コンクリート上へ柱形鉄筋配置シ、側壁厚四寸屋背厚四寸前側庇シ厚二寸「カーアン式」ニ依リ鉄筋配置コンクリート打立テ、見エ掛リセメントモルタルハケ引仕上ゲ、前側庇シ上へ明り取り窓檜枠檜材用ヒ、(硝脱)艶消子障子嵌メ込ミ、其上へ土留縁石据付ケ、屋背厚平均五寸置土致シ野芝張、

一 車置場ハ明ケ放シ、車夫溜りハ腰付硝子障子引違嵌メ込、中央へ炉ヲ設ケ、敲キ下夕ヲ通シ側壁外ニテ土管ヲ用ヒ煙筒トス、

一 廁及び便所下須溜床カ共総テコンクリート打トシ、臭氣抜キ前全斷側壁外へ土管用ヒ設ケ、廁檜製片開キ戸釣込ミ、小便所廁溜へ流レ込装置トス、

一 前側ハ其左右足元へ葛ヲ植付コンクリート面へ搦ミ付ケ、コンクリート面ヲ露出セザル様植物応用装置トシ、前庇シ雨落へ縁石据付、内総体土間共敲キ打堅メセメント上塗トシ、車夫溜ニ取置キノ腰掛ヲ装置ス、

### 一 発電所

一 地表面ヨリ八尺総堀根伐致シ、東南北ノ三方ハ間知石垣ヲ築キ、西側及び屋背共前全斷「カーアン式」依リ鉄筋コンクリート打トシ、地表ヨリ昇降路ハ全鉄筋コンクリート階段ヲ設ケ、出入口檜製両開キ腰付硝子障子嵌メ込ミ、採光ハ東側石垣へ屋背コンクリートへ四十五度勾配ヲ付シ、其勾配面へ廻リ鉄棒用ヒ硝子障子ハネ上ゲ戸仕調へ室内其他見エ掛リセメントハケ引仕上ゲ、

一 屋背西側へ土留縁石据付ケ、厚平均五寸通り盛土致シ、野芝張、

一 室内土間総体敲キ打堅メセメント上塗、瓦斯発生機室及び蓄電池室共間仕切ハ木製セメント漆喰塗、蓄電池室内ペンキ塗、蓄電池地室一隅へ取扱人休憩所ノ三帖畳敷設ケ、釣押入共仕合、

一 室外西側石垣傍下須溜床カ柱側壁屋背共全部鉄筋コンクリート製廁及び便所ヲ設ケ、各便器仕合セ発電所用トス、

一 御本門

- 一 基礎コンクリート内ヨリ各本柱・左右小柱・控柱共鉄筋取堅テ、沓石下タマデコンクリート打、沓石花崗石用ヒ、抱キ合セ柱槻材本柱見付二尺七寸・控柱壺尺九寸方・小柱見付二尺六寸各二寸五分板ヲ用ヒ箱形トシ、要部棒鉄ヲ以テ占メ付ケ、吸付棧切込内部総テ防腐剤塗抹シ、棒鉄へ嵌メ取建テ、控貫・大小冠木共全様中真鉄筋入要部棒鉄女捻ジ留トシ、コンクリート填充シ、各柱隅々冠木下バ共隅へアングル鉄木捻ジ鋸ニテ取付漆塗トシ、各柱木材部分摺漆仕上ゲ、
- 一 梁及ビ桁・蟄股・棟共槻材、椼及ビ茅負裏甲破風共中真檜材・槻厚八分及ビ一寸二分板用ヒ、矧ギ付ケ裏板塩地材懸魚槻材両面渦彫樽ノ口共仕調へ、総テ見エ掛リ摺漆塗仕上、
- 一 地棟及ビ桧木梁共松材用ヒ、母屋檜材、椼野地共杉材用ヒ、赤身杉粉板土居葺致シ、瓦足ニ倣ヒ引掛棧共打、総体葺地コールタル塗抹シ、瓦西京特別製第一号品大江戸平唐草五寸足・大江戸平瓦各唐草敷平瓦用ヒ葺立テ、刻螭羽鼻御定紋付キ長巴本江戸丸瓦伏七棟小菊輪違ヒ共用ヒ、本組棟獅子口足元若葉模様鏡御定紋付白漆喰塗要部大銅釘留トシ南蛮漆喰ヲ以テ葺調、
- 一 各柱根卷金物及ビ各冠木鼻柱頭卷金物并ニ控貫鼻及ビ梁鼻各椼鼻共化粧金物鉄厚七厘及ビ壺分板用ヒ、上磨キ亜鉛鍍・銅鍍共致シ打付後漆塗仕上、



一裏甲前面ラ登リ裏甲前面ラ共銅四百目付用ヒ釣子張調へ、破風鼻及ビ桁鼻共全銅板用ヒ煮黒見色仕上ゲ張調、

一扉肘金物鉄製亜鉛鍍漆塗仕上ゲ扉両開キ椶材鏡板トシ、大扉上部菱子入レ壺足横棧彫通シ手先キ框外面ラニテ女捻ジ留ト致シ、各化粧金物鉄製銅鍍漆塗仕上ゲ大扉門管棒鉄ニテ垂下ゲ勿上ゲ弾キ出シ金物ヲ以テ留方装置トシ、小門扉片開キ前全断壺足横棧彫通手先框外トニテ女捻ジ留ト致シ、外側鏡戸仕立釣込ミ門横引各門金物小門門手先銅製其他鉄製銅鍍漆塗仕上、

一内側軒樋銅四百八十匁付用ヒ二重箱樋トシ、釣金物鉄製前全断ペンキ塗豎樋箱形トシ、門番所屋根ニテ流シトシ仕調へ、

#### 一左右石垣上へ堀

一堀柱形中真へ石垣内ヨリ鉄材埋込ミ取建テ石垣均シ、石上へ足元鉄筋置列べ、柱形鉄筋取建テ蛇腹鉄筋共置渡シコンクリート打堅メ、上塗セメントモルタルハケ引仕上、  
一屋根瓦西京特別製第一号品長壺尺六寸平唐草用ヒ、長巴鼻御定紋付キ熨斗冠瓦共紐付瓦用ヒ、総南蛮漆喰ヲ以テ葺調へ、

#### 一門番所二棟

一基礎コンクリート上へ間知石壺個列べ、均シ石共花崗石用ヒ、均シ石上へ柱下夕猫石

- 据付、正面石階段ニケ所宛据付、内側石裏ラ火山灰入コンクリート打堅メ、土間コンクリート敲キセメント上塗、
- 一柱・土台其他見エ掛リ檜材用ヒ、軒先キ化粧木小舞打舟肘木付ケ軒先釣金物楛木共仕調へ、見へ隠レ松材使用シ、野地杉中貫打赤身粉板ヲ以テ土居葺致シ、コールタール塗抹ス、
- 一屋根瓦西京製第二号品引掛棧瓦用ヒ、総テ仕方本館全様葺調、
- 一表側腰付硝子障子四枚建、其他共硝子障子檜材用ヒ押縁差込仕立、並硝子切込出入口ノ分車付、
- 一壁下地間渡シ小舞搔繩共本館全様順次壁付上塗総テ白漆喰仕上ゲ、外廻リ化粧土台下夕換氣ノ為メ透シ明ケ、内側真鍮織網張調へ、全雨掛リ下見檜材ヲ用ヒ簷子下見トシ嵌メ込、
- 一畳ハ古床占メ直シ用ヒ、備後小鬘表紺縁付キ敷込ミ、押入ハ中敷居ヲ取付、中棚ヲ設ケ、各板戸嵌メ込、
- 一家根軒樋・豎樋共銅製釣金物・繫ギ金物共鉄製亜鉛鍍ペンキ塗トシ取付、外廻リ内法長押釘隠シ金物銅製万十樽ノ口共付キ打調、
- 一表側軒先キ雨落ちへ花崗縁石据付、内下地充分突キ堅メ洗ヒ小砂利敷、

一 御神殿基礎コンクリート上へ腰積、石垣高四尺亀甲形面ビシヤン敲キ、各石毎二徑四分棒鉄引鉄物仕合セ、石垣内総体石炭殻コンクリート神殿土台占付棒鉄共埋込ミ填充シ、縁石敷石亀腹石水磨キ致シ据付、

一 全神殿土台柱其他共檜材、神殿柱円径六寸二分、御拝柱五寸角、虹梁平桁三ツ斗共用ヒ、葦樺打外廻り浜床カ切面縁登り高欄脇障子共仕調へ、三方落シ羽目、内堅羽目張、正面幣軸二枚折板唐戸付、

一 屋根流レ造り銅板葺、箱棟千木勝男木仕合、鬼板鏡及ビ箱棟共金鍍御定紋付ケ、両妻破風金鍍漆箔差シ化粧金物打、

一 登り高欄宝珠及ビ陸高欄并ニ階段木口共銅製黒見色付金物用ヒ、正面板唐戸二枚折両開キ銅製金鍍化粧金物打、金鍍御定紋全鰈錠共仕調へ、内法長押足共長押共六葉形金鍍樽ノ口御定紋付釘隠シ打、

一 正面御拝浜床昇降石階段花崗石小敲キ仕上、

### 一 幣殿

一 基礎鉄筋コンクリート上へ地盤へ花崗側石三側据付、石裏コンクリート打堅メ、内土間下地コンクリート、敲キ上塗大理石粉入レ四半形目地付ケ研キ出シ仕上、

一 土台・柱その他見エ掛り檜材、廻り捲キ上ゲ格子雨戸付キ、内側菱組子入大硝子入障子引違ヒ仕合セ、軒先キ化粧樺駆ケ込内化粧梁臺股化粧棟共仕合セ、裏板堅熨斗板張

リ、

一室内上ミ長押腰長押共用ヒ檜豎羽目張、銅製六葉形樽ノ口御定紋付キ釘隠シ打、  
一屋背軒先キ柱外ト銅板葺鼻隠シ樋二重トシ仕調へ、桁内西京製第一号品面取引掛棧瓦、  
下モ一文字唐草瓦用ヒ、棟小菊用ヒ、半組棟獅子口鏡御定紋付白漆喰仕上ゲ冠紐付瓦  
用ヒ、総テ本館全様葺調、

一外廻り腰長押下夕簷子下見嵌メ込ミ、内法長押上へ豎羽目燹斗板張り仕調、

### 一 拝殿

一基礎鉄筋コンクリート上へ柱下夕沓石据付、沓石間ダ切落シ布石用ヒ正面出入口溝石  
共据付、室内幣殿全様コンクリート敲キ大理石粉入レ四半形目地付キ研キ出シ仕上ゲ、  
正面幣殿土間昇降ノ処石階段据付、

一土台・柱其他見エ掛リ檜材用ヒ、室内豎羽目張、内法長押腰長押共用ヒ、各前全断釘  
隠シ打、二重廻り縁付平格天井檜柱目板張、

一外廻り全上下共長押付ケ腰長押下夕簷子下見嵌メ込ミ、内法長押上へ化粧貫付キ豎羽  
目張捲リ上ゲ二枚折格子雨戸付キ、内側菱組子入大硝子入障子引違ヒ仕合、

一軒先キ化粧裏ラ豎燹斗板張り、正面見エ掛リ檜材用ヒタル付庇シ屋背銅板葺仕合、出  
入口大唐戸菱狭間入引分ケ戸車付キ仕調へ嵌メ込ミ、

一家根瓦下地杉赤身枋板用ヒ瓦足二做ヒ引掛棧共打コーラール塗致シ、瓦西京製第一

号品面取引掛棧瓦、軒先キ古代巴唐草瓦、破風棧掛瓦共用ヒ降り棟・隅棟・大棟共輪違小菊共用ヒ、獅子口鏡御定紋付キ白漆喰塗冠紐付瓦共総テ本館全様葺調、一家根軒樋豎樋共銅四百八十匁付板用ヒ、釣金物繋ギ金物共鉄製亜鉛鍍ペンキ塗致シ、総テ本館全断仕調、

一 神饌所

一 基礎柱下夕蠟燭石取建テ杳石据付、杳石間ダ布石切落シトシ、土間敲キ打堅メセメント塗ト致シ、

一 柱土台其他共見エ掛リ総体檜材、室内豎羽目張り平縁天井、押入物置共杉板割拭板張、外廻り窓木格子付キ硝子障子嵌メ込、

一 外側足元高壺間通り簾子下見桁下夕鼠漆喰仕上、

一 屋根瓦下地杉赤身枌板用ヒ、引掛棧共打コールタル塗致シ、瓦西京製第二号品面取引掛棧瓦古代巴唐草瓦用ヒ、各棟熨斗瓦冠瓦共各紐付瓦鬼板足元若葉模様付キ総テ拝殿全様葺調、

一 軒樋及豎樋共亜鉛引鉄板製釣金物繋ギ金物共鉄製亜鉛鍍ペンキ塗共前全断仕調、

一 神殿廻り透塀

一 基礎地盤突キ堅メ均シ石柱下夕猫石共花崗石用ヒ仕調、

一土台・柱・控柱其他共総テ檜材ヲ以テ仕調へ、豎櫓特製銅鋌打控柱埋込トナシ、屋根銅板葺仕調、

一各建物廻リ雨落チ縁石据付、内洗砂利敷キ、透塀内神殿廻リ全玉砂利敷ト致シ、全透塀外ト雨落チ龍ノ鬚植付、

一八幡社拜殿

一正面破風造り妻千鳥破風造り、基礎栗石突キ堅メ、花崗間知石壺個列ベ均シ石共用ヒ柱下夕布石上へ猫石用ヒ、石裏ラコンクリート土台占メ付棒鉄共埋込ミ打堅メ、

一土台・柱其他共見エ掛リ檜材用ヒ、内床カ檜拭板張、内法下夕豎羽目張、長押上へ白漆喰仕上ゲ、檜平縁天井張、正面出入口檜製腰付格子戸引分、釣殿出入口全両開キ、外ト軒下夕舟肘木腰長押共付ケ、長押下夕簷子下見嵌メ込ミ、内法長押上へ白漆喰、軒裏ラ檜布裏板張り仕調、

一左右窓柱抱キ合セ片引檜製雨戸付、内紙張障子嵌メ込、

一家根葺地杉赤身粉板用ヒ、瓦引掛棧共打瓦西京製引掛棧瓦第二号品、軒饅頭唐草用ヒ大棟及ビ降り棟・隅棟共鬼板鏡御定紋付冠紐付瓦用ヒ、総テ本館全様葺調、

一御拝下夕石敷双盤共据付、桁内格天井、軒裏ラ布裏板張、

一釣屋



一基礎栗石上へ前全断間知石壺個列べ均シ石共用ヒ総体石敷トシ、神殿昇降ノ処花崗石段据付、

一柱桁共檜材、屋根裏檜熨斗板張り野地杉板張り、屋背銅板葺箱棟共張包ミ仕調、

一御神殿

一基礎栗石上へ間知石面ラビシヤン敲キ据付、均シ石用ヒ本柱下タ一ト側及ビ均シ石共据付、正面浜縁前階段石共据付、神殿側石内土台占メ付棒鉄共埋込コンクリート打堅メ、

一神殿丸柱円径四寸六分・御拝柱三寸二分角用ヒ、総テ見エ掛リ檜材、浜床登リ高欄脇障子切面椽陸高欄共仕調へ、軒下夕舟肘木付キ茂樺打、屋背流レ造リ差勾配銅板葺、箱棟鬼板鏡共金鍍御定紋付キ銅板張、

一正面板唐戸両開キ蝶番釣金鍍化粧金物鰈錠共仕合、

一神殿廻リ透塀

一基礎栗石突キ地盤へ花崗均シ石用ヒ柱下タ均シ、石上へ猫石用ヒ均シ石内玉砂利敷、

一土台・柱・控柱共檜材用ヒ、屋根銅板張、正面釣屋柱ノ処ニテ両開扉仕調、

一稻荷社

一基礎栗石上バへ間知石一個列べ(神殿下夕沓石据)、均シ石共花崗石用ヒ、正面御拝ノ  
処沓石据敷石トシ、床カ下夕均シ石マデコンクリート打堅メ、柱下夕均シ石上バへ猫  
石据付トス、

一土台・柱其他共檜材用ヒ、屋根瓦其他廻リ下見神殿廻リ透塀共総テ前八幡社拝殿二準  
ジ仕調へ、内御神殿外陣四枚開キ唐戸仕合セ、全内陣境全四枚開キ板唐戸共釣込、

#### 一御玄関前奥庭仕切塀

一基礎栗石コンクリート共打堅メ、門柱控柱塀柱下夕共沓石花崗石用ヒ、沓石間ダ均シ  
石据付、御門雨落チ内四半形敷石、塀内外共雨落チ縁石用ヒ、内洗ヒ砂利敷、

一塀土台柱其他共見エ掛リ檜材出シ桁用ヒ、腕木内陸天井張、屋根榑打化粧裏ラ、屋背  
西京製小瓦引掛棧葺古代巴唐草瓦用ヒ本館全様棟冠熨斗瓦紐付ト致シ、鬼板鷄尾瓦用  
ヒ葺調、

一全内外共腰長押用ヒ、長押下夕簷子下見嵌メ込ミ、上へ所々菱子入透シ設ケ、其他白  
漆喰塗仕上ゲ、外側全部ヒルム液塗抹、内側全生洪塗、

一御門本柱冠木共神代檜其他檜材用ヒ、出シ桁造リ、桁内陸天井鼻化粧榑木小舞打、檜  
両開キ扉、椶材甲狭間菱子沢瀉御紋彫刻致シ仕合、釣肘鉄製漆塗仕上ゲ内門占リ共仕  
調、

一家根瓦西京製(塀瓦全様)用ヒ、谷銅板張、鬼板鷄尾据付葺調、

一内玄関前塀

- 一基礎栗石突キコンクリート打トシ、柱下タ杳石据付、杳石間ダ均シ石切落シトシ、軒雨落ち内縁石据付、敲キ打堅メ小砂利洗ヒ出シ仕上、
- 一土台・柱其他見エ掛リ檜材腕木造リ、裏豎熨斗板張り、内外共腰長押付キ、長押下タ表側簷子下見嵌メ込ミ、内豎羽目張り、中庭出入口片開戸釣込ミ、前全断ヒルム液塗抹シ、長押上へ鼠漆喰仕上ゲ仕調、
- 一家根瓦総体奥庭仕切塀全様材料用ヒ、鬼板共据付葺調、

一榎邸（旧行在所跡建物）

- 一該建物敷地ハ前建設位置ヨリ平均三尺鋤取り、前建物ハ各棟毎ニ曲折シタル廊下ヲ以テ接続ノ構造タリシヲ、改修ニ際シ其廊下ヲ廃シ、双方ヨリ其建物ヲ移動シ、多少前建物ヨリ（前建物東南隅ヲ正面トス）南面ニ方向ヲ換へ改築ス、
- 一基礎栗石突キ込ミコンクリート打トシ、各柱下杳石用ヒ、杳石間ダ布石切落シト致シ、前使用ノ古石ヲ加工使用ス、
- 一本家ハ西側前浴室ヲ除キ其跡へ切妻造リ本玄関、構造ハ正面塩地材四枚折硝子入唐戸釣込ミ、土間四半形目地付キ敲キ、踏段石切面椽付キ二重廻リ縁格天井柰目杉板張トシ、上リ口塗框腰前羅入四枚建紙張障子嵌メ込ミ、玄関ノ間六帖敷廊下境中障子入襖

仕調、

- 一 本家屋根小屋組ヲ洋式ト改造致シ、外廻リ軒桁下舟肘木用ヒ木小舞打鼠漆喰仕上、
- 一 付属家ハ前建物屋背茅葺ヲ小屋組改造瓦葺改メ、南側土庇シヲ廢シ、搏貫張椽側設ケ、  
其屋背軒先キ銅板葺ニ重隠シ樋トシ張調へ、桁内西京製小瓦用ヒ総テ本館ト全断葺調、
- 一 付属家東側へ新規内玄関屋根入母屋造リ亜鉛引鉄板葺付庇シ共設ケ、出入口腰付硝子障子引分ケ、内土間セメント敲キ踏段石切面椽共仕調へ上リ口紙張障子引違ヒ嵌メ込、
- 一 浴室廁共古材料用ヒ引建直シ取建テ、洗面所及ビ浴槽并ニ羽目共人造石用ヒ、土間敲キ排水共仕調へ、屋外へ長州釜用ヒ湯沸所設ケ、屋内浴室へニッケル鍍製自在水栓取付送湯ノ装置トス、
- 一 家根瓦比較的見へ隠レへ前使用ノ分用ヒ、見エ掛リ前使用ト全質西京製引掛棧瓦用ヒ、仕方本館全様葺調、
- 一 屋背軒樋豎樋共表側銅板製ト改造シ、裏側新規亜鉛引鉄板用ヒペンキ上塗共仕調、
- 一 表玄関前釣庇シ及ビ玄関脇中窓付庇シ并ニ東南面椽側屋背桁外共銅板葺仕調、
- 一 本家室内建具襖障子共従前ノ物破損ノ処修繕致シ用ヒ、其他襖縁骨共古物用ヒ上張新規芭蕉布葛布共取交ゼ張調へ、付属家南側及ビ北側共新規硝子障子製作嵌メ込、
- 一 畳ハ全部古床コ用ヒ、所々見計ヒ新規表替へ及ヒ裏返シ共致シ使用ス、
- 一 椽側前雨落チへ花崗縁石据付、内敲キ打堅メセメントモルタル上塗トス、

一 付属庭門

一 控柱新規栗材柚脱削り取替へ、其他全部以前ノ俣使用シ、軒へ磨キ杉小丸太木口使ヒ列へ打、前茅葺下地ヲ模様替致シ、檜熨斗板共張りヒルヂングペーパー張調へ、瓦引掛棧共打、

一 屋背瓦西京特別製碧瓦鼻古代巴小丸伏セ、棟鷄尾瓦用ヒ冠紐付瓦トシ葺調へ、雨落シ野面石置列へ小砂利洗ヒ出シ敲キトス、

一 全東側庭門

一 柱其他共檜材用ヒ、柱根入レ廻り銅板張コンクリートニテ卷キ、屋背ニ夕腰猿頭付キ、柱根卷共総テ銅板張トシ、扉在来ノ物使用シ仕調、

一 植木職常時休憩所

一 全部有合セタル古材料用ヒ、屋背瓦葺、南側御門左側塀石垣ヲ利用シ片流レトシ建設ス、

一 門番所付厠便所共

一 全部古材料用ヒ、屋背亜鉛引鉄板葺、下須溜ハ六尺方深四尺敲キトシ、庭園肥料溜ニ利用ス、

一 塵芥焼却場

- 一 全部鉄筋コンクリート製、六角形竈前灰貯蔵所亜鉛引鉄板葺、塵芥投入口・灰出し口ハ鉄粹片開キ扉取付、煙筒共仕調、

一 雑品納屋

- 一 建築中使用シタル木材貯蔵小屋ヲ利用シ、腰廻リコンクリート打トシ、内土間敲キ打堅メセメント塗、土台新規檜材用ヒ棒鉄女捻ジ留仕調へ、屋背亜鉛引並形鉄板葺、廻リ柄竹二ツ割打、出入口両開キ目透キ戸釣込、

一 役員舎宅七棟（拾貳戸）

- 一 基礎栗石上へ花崗杓石据付、杓石間ダ布石切落シトシ据付、土漆喰飼堅メ仕調、
- 一 柱総体杉材用ヒ、桁・母屋・檼其他内法雜作材共松及ビ樅材共取ゼ用ヒ、建具・紙張障子・硝子障子・雨戸共檜材トシ、襖骨縁共普通出来合中等品用ヒ、形紙張付ケ出来合引手金物共仕合、
- 一 畳九通床コ用ヒ、備後小鬘表紺縁付、床コノ間板畳紋縁付、
- 一 屋背瓦下地杉皮二枚葺、瓦富田製並通上等品冠紐瓦用ヒ葺調、
- 一 壁下地柄竹割り用ヒ木舞細繩ニテ搔キ付ケ荒壁付ケ、順次塗立テ座敷廻リ鼠砂物其他



黄大津、押入内白漆喰仕上ゲ、外廻り軒下夕鼠漆喰仕上、

一屋根入隅谷通り悉皆亜鉛引鉄板張、軒樋・豎樋共亜鉛引鉄板製、釣金物・繋ギ金物共鉄製コールタール塗致シ取付、

一各椽側屋根下地ヘルト張り亜鉛引鉄板用ヒ張調へペンキ塗、

一外廻り柱外へ化粧土台用ヒ、足元六尺通り下見杉板用ヒ張り押縁打、

一全付属家物置浴室共

一基礎栗石上へ均シ石据付、総テ材料有合セ古材料用ヒ仕調へ、物置土間敲キ浴室共屋根瓦葺トシ、風呂釜新規長州釜用ヒ、第一号・第二号各舎宅ハ煉瓦積焚キ口鉄物共用ヒ仕調へ、其他土築キトシ仕調、

一小者舎宅二棟

一建築工事中諸職工取締者居住所ニ引当テ新築シタル建物ヲ其俣現在位置ニ移転建設利用シ、然シテ其構造ハ柱下夕へ野面ヲ割石用ヒ、柱其他雜作材建具共悉松材、屋背富田瓦葺、

一請願巡查舎宅壹棟

一基礎栗石上へ柱下杳石用ヒ布石切落シトシ、柱其他雜作材共松及ビ樅材取交ゼ用ヒ、

建具縦製、屋背富田製瓦葺キ、亜鉛引鉄製軒樋用ヒ、襖上張普通出来合品用ヒ、畳九通、新床コ備後小鬚表紺縁付ケ敷込ミトシ、玄関台所共土間敲キ打トシ、付属浴室前  
巡查舎宅ニ使用シタル建物ヲ移転ス、

一 庭園師舎宅壹棟

一 基礎其他構造材料共前請願巡查舎宅ニ準シ建設、付属家ハ前土地監理者舎宅ニ存在セ  
ル物ヲ移転使用ス、

一 菜園師農具置場

一 国道北側御買上ゲ土地内ニ存在セル農家ヲ建築請願巡查居宅ニ使用シ、不用後其建物  
ヲ取毀シ、其材料用ヒ模様替建設ス、

一 電灯工事

一 前項発電所内へ吸入式瓦斯発生機用ヒ、横置電灯用瓦斯機関壹基据付、直流分捲発電  
機用ヒ、昼間機械運転シ蓄電池へ充電シ、夜間ハ其蓄電ヲ以テ点火スルノ装置トス、  
一 発電所ヨリ本館・用達所共引込線其他主要ナル部分ノ配線ハ総テ地中線ヲ用ヒ、見え  
隠レノ箇所及ビ各役宅等ノ配線ハ架空線トス、  
一 屋外街灯ハ総テ鑄鉄柱用ヒ、台石花崗石据付、丸形「グローブ」取付、

一室内配線ハ総体三層被覆高等絶縁線用ヒ、屋外ハ東京線用ユ、

一室内器具「サンデリヤ」「ブラケット」各「ペンダント」共特別製、要部金鍍トシ、各御居間其他ノ「コートペンナンド」ハ女中部屋ヲ除キ総テ天井取付鳩目トシ、天井上(マ)ヘニ昇降自在器取付、女中部屋ノ分天井下タヘ自在捲キ上ゲ車付引込線建テ掲ゲノ処ニ、大理石配電盤ヲ設ケ各室ヲ大別シ、安全器具点滅器取付ケ送電ノ装置トシ、各室近辺ノ廊下ニ各室毎ニ要スル菊座形スキッチ及ビ並形パツキンクススキッチ共用ヒ点滅ノ要ニ供ス、

一各御居間其他ヘ差込口六ヶ所設ケ、扇風機・電熱器・スタンド共隨時差込使用スル装置トス、

## 一電鈴工事

一本館内四ヶ所・椰邸（旧行在所跡建物）一ヶ所・表門番所一ヶ所・第一号役宅・第二号役宅・用達所共各一ヶ所東京沖商会製造ニ係ル二枚滋石壁掛電話機用ヒ、乾電池ヲ利用シ、相互通話ノ要ニ供シ、其他本館各玄関・応接室ト玄関番室間、及小使溜り間、各御居間・御寢室各詰所間、并ニ女中詰所ト女中部屋間、用達所内事務室・応接室ト小使室間ハ、其箇所ニ応シ受信標示器用ヒ呼鈴ヲ装置シ、御台所配膳棚前廊下ヘ前全断電話機取付、公衆電話ノ箇所ニテ切换装置ヲ以テ外部ト通話ノ装置トス、

## 一 避雷針工事

一本館屋上・倉庫屋上共拾七ヶ所、台所煙筒上へ一ヶ所、用達所并ニ倉庫・物置共屋上五ヶ所・椰邸（旧行在所跡建物）三ヶ所・御祖靈社脇一ヶ所・両神社中央（稲荷社・八幡社）一ヶ所共各屋上ノ分、鉄材櫓用ヒ、鍰銅製尖針純金鍍致シ、銅導線用ヒ、地中盤尖針二ヶ所以上三ヶ所位見計銅板ヲ用ヒ埋設シ、各神社ノ分鉄筋コンクリート製柱取建テ其頭部へ鉄パイプ用ヒ尖針取建テ、地中盤ハ一ヶ所毎ニ用ヒ建設シ、両神社ノ分其地中板ハ溜池内へ埋設ス、

## 一 上水工事

一邸地面ヨリ百拾間ヲ離レ壹百尺昇リタル建物北側ノ山林内へ周圍ニ屋背共全部鉄筋コンクリート製ノ沈澱池貯水池ヲ設ケ、屋背野芝張トシ、石階段ヲ降り出入スルコトトシ、其入口鉄扉釣込ミ、其扉内正面へ沈澱池ヲ其左右へ三百二十立方尺ノ容積ヲ有スル貯水池二ヶ所設ケ、該貯水池ヨリ邸地マデ二吋亜鉛引瓦斯管埋設シ、各給水箇所引込線ハ鉛管用ヒ、御台所・浴室・水屋・手洗所・廁タンク并ニ洗濯所共凡三十ヶ所へ各ニツケル鍍製水栓ヲ用ヒ送水ノ装置トス、

一廁内洗ヒ流シノ装置ハ軒下タ装置ノタンクへ水道ヨリ給水シ、其水栓ニ自在開閉器「ホールタップ」設ケ、廁・便所・手洗所ニ於テ其使用ニ応シタンク内へ自然給水ノ装置トス、

一貯水池へノ水源ハ、沈澱池ヨリ北へ百廿尺離レタル処へ、廻リ花崗石垣積竪井戸ヲ設ケ、其間横坑ヲ堀鑿シ七寸土管埋設シ通水路ヲ設ケ、其竪井底ヨリ百五十尺余西北ニ向ヒ横坑ヲ堀鑿シ、半土管石蓋致シ永久保全ノ装置トシ、全ク地下湧水ヲ導キ以テ水源ス、

### 一 防火工事

一前項貯水池西南面へ四間余ヲ離レ消火用貯水池（壺万五千立方尺）設ケ、其水源ハ該貯水池西側溪流上手へ煉瓦枘ヲ設ケ、四寸土管ヲ用ヒ自然流レ込ミノ装置トシ、尚ホ飲用水余水ハ該地へ放流ノコトトシ、貯水池ヨリ邸地間ハ三吋半亜鉛引瓦斯管用ヒ送水シ、邸地建物廻リ六ヶ所放水線設ケ「ヅツク」製「ホース」筒先等備付、

### 一 排水工事

一埋設土管ハ三寸以上壺尺マデ其箇所見計ヒ用ヒ、所々流レ込ミ枘ヲ煉瓦ヲ以テ築キ、花崗縁石鑄鉄格子蓋共嵌メ合セ、御台所及ビ各浴室等ノ排水ハ其水下モハ用達所前通路石橋上手ノ処ニテ谷川ヲ横断シ発電所西北側ノ溝へ放流シ、建物南面庭内并ニ屋背其他雨水ノミハ庭園内流レへ放流ノ装置トシ、其埋設管内掃除ハ時々降雨利用シ自然掃除装置トス、

一邸地東北面へ開溝ヲ設ケ、北側山足元ノ湧水ヲ遮断シ、其水下モハ細流トシ庭園内ヲ

通ジ溜池へ放流シ、其開溝西北面へ椰邸へノ昇降路石造階段中央陸棚等設ケ、陸棚下  
タ正面競形ト致シ構成シ、其陸棚前へ消火用貯水ノ余水ヲ利用シ墳水ノ装置トス、  
一各道路両側へ石造開溝ヲ設ケ、所々鑄鉄格子蓋仕合セ、其水下モハ埋設土管及ビ谷川  
へ放流ス、

一各役宅敷地汚水排除ハ総テ埋設土管用ヒ、其水下モ本道路右側三角溜池へ放流ス、

### 一 墻壁工事

一 邸地建物北側へ奥庭ト御靈社參拝道路間ニ有合セ花崗石間知石利用シ均シ積トシ石垣  
ヲ築キ、石裏ヲコンクリート打新規均シ石用ヒ奥庭及ビ女中部屋へノ通路ニケ所鉄扉  
釣込ミ、内側盛土致シ野芝張り点々松ヲ植付、内側ヨリハ土手ノ形状トシ、殊ニ御靈  
社敷地ヨリ奥庭ヲ見卸ササル箇所へハ均シ石上へ相当法付立尺以上盛土致シ、内庭園  
内ヨリハ築山ノ形状トシ、点々樹木ヲ植付ケ見隠シノ要ニ供シ、其東南ノ箇所ニ石柱  
ヲ豎テ、鉄製両開キ扉釣込ミ、庭園ヨリ御靈社參拝ノ通路設ク、  
一 奥庭東面へ鉞滓煉瓦積笠石花崗石用ヒタル塀ヲ築キ、中央一ヶ所出入口ヲ設ケ、鉄製  
片開キ扉釣込、庭園内掃除人夫通ヒ口ヲ設ク、  
一 庭地南面ハ、庭園内溜池堤防外側ニ石垣ヲ築キ、其石垣上へ土手盛土致シ、鉄筋入コ  
ンクリート杭ヲ六尺毎ニ取建テ、杭間ダ鉄条網張渡シ南面外廓ノ柵トシ、其石垣東隅  
へ陸競形穴門（非常用通路）ヲ設ケ、両開キ鉄扉釣込ミ、



一 南面石垣上へ張渡シタル鉄条ニ連続シ、邸地山林内延長壹千間余鉄筋コンクリート杭埋立テ全鉄条網張渡シ、見計ヒ山林へノ通ヒ口六ヶ所鉄柵・鉄条網ノ扉釣込ミ、御本門右側袖石垣上ニテ留メ、此鉄条網柵ヲ以テ邸地周囲外廓ノ柵トス、

一 御本門前道路ハ、役員舎宅境石垣へ鉞滓煉瓦用ヒ笠石花崗石用ヒタル塀ヲ築キ、見隠シト致シ、御本門前広場一隅へノ通ヒ口ハ、全煉瓦積ミ門柱仕調、

一 各舎宅間ノ見隠シハ杉生垣トス、

一 敷地々均シ

一本館建設地・本道路勾配ヲ緩ニスル必要上総体三尺通鋤取、随テ椰邸建物所在地モ三尺通り鋤取方施工ス、

一 耕地整理工事

一 国道内御所有地総体并二本道路左側役宅下夕共耕地整理工事施行シ、邸地南面石垣外トへ溜池ヲ新設シ灌溉用水ニ供シ、夏期非常旱バツノ場合ヲ除キ庭内溜池ノ水ヲ耕地灌溉用水ニ利用セザル目的トシ、役宅下夕耕地用水ハ御門内山林へ溜池ヲ新設ス、

一 道路工事

一 国道線内ヨリ本館前松林内及ビ通用路・椰橋以下椰邸へ通路共総テ新設施工致シ、玄

関前へノ本道路溪流架設ノ石橋基礎松杭地形ト致シ、袖柱下夕大野面ヲ石用ヒ、見エ掛リ花崗石橋面石敷トシ、内部鉄筋コンクリートヲ以テ構成ス、

#### 一庭園工事

一庭園内据付石灯籠・鏝灯籠共三田尻及ビ東京高輪邸有合セ物ヲ運搬据付、玄関前石灯籠・御客室前石灯籠及ビ手洗鉢ハ当邸後山林内石材ヲ以テ製作シ据付、中島内建設石塔ハ富田ニテ製作購入シ、其他樹木ノ大部分ハ御所有地内ノ樹木ト山口野田邸及ビ香山園ノ樹木ヲ根廻シ移植ス、

一各所据付アル大野面石・飛石共総テ御所有地山林内ヨリ運搬使用ス、庭池内石橋ハ萩地方ヨリ古石橋購入架設ス、

一高麗芝ハ御所有地耕地ニテ蒔キ立テ、野芝ハ佐波川沿岸ヨリ払ヒ下ゲヲ受ケ購入使用ス、

一楓及ビツ、ジ・玉ヒバノ類ハ苗木ヲ購入、構内耕地ニテ培養シ植付ケ、檜及ビ樅ノ類ハ山口町香山園山林内ヨリ移植ス、

一前項各工事ニ使用シタル主要材料及ビ数量等左ノ通

一檜丸太材 尺ノ三千七百九十九本 長二間以上三間半以下、本館・用達所共柱材

壹部ト雑作用（御料局払下ゲ材）

一 檜丸太材	尺ノ五百七十七本五分	長三間半以上六間以下、本館主要ナル柱用其他雜作用（土州材）
一 檜挽立材	尺ノ三十四本八分	長二間半以上三間以下、本館其他丸桁及小屋組用（尾州材）
一 檜板子材	八千八百三十才	長一間以上八尺以下、本館建具用及ビ廊下天井板用（尾州材）
一 杉杓目板子材	壹万六千才	長一間・物巾一尺二寸以上四尺二寸以下、本館其他天井板及鏡戸板用
一 杉柱目板子材	三千八百七十才	長一間・物巾一尺二寸以上二尺八寸以下、前全断用
一 神代杉杓目板	八百二十六才	長二間・物巾三尺二寸以上三尺七寸以下、本館内天井板一部及障子腰等二用ユ
一 黒部杉杓目板	二百十六坪	長一間・物巾一尺二寸以上二尺一寸以下、全天井板及障子腰板及戸板用
一 亜米利加杉	三千一百才	長二間・物巾一尺一寸以上二尺五寸以下、樞裏板及建具用
一 赤松材	三千五百才	浴室柱及建具一部内法長押用
一 桑材	百六十才	床柱及落シ掛用

- 一 神代檜 壺千二百才 床框雜作用及建具一部用
- 一 神代槻 三千九百五十四才 長二間半・物巾一尺四寸以上三尺五寸以下、化粧床カ板及雜作ノ一部用
- 一 槻板子材 七千四百才 長六尺以上九尺以下・巾一尺一寸以上四尺以下、本館床脇棚及車寄七用
- 一 槻大板子材 四千八百才 長三間以上三間半以下・巾五尺以上、本館化粧床カ及御本間扉用
- 一 槻角材 尺ノ百九十三本四 長一間半以上六間以下一尺七寸角以上三尺二寸以下、本館車寄セ及御本門用
- 一 杉磨キ丸太 拾三本 長二間以上六間半以下、椽桁及土庇シ柱用
- 一 杉小丸太 一千三百十五本 長拾一尺以上十四尺以下・太サ四寸五分以上一尺以下、本館野地材床カ板及各役員舎宅用
- 一 檜小丸太 尺ノ七百二十一本四六 (萩大照院山材)
- 一 檜小丸太 五百六本 長十四尺以上三十尺以下・太サ四寸五分以上一尺以下、本館土台一部・付屬家柱及土台用
- 一 松杣角 尺ノ三三八八本五三 (萩大照院山材)
- 一 松杣角 九百九十六本 長八尺五寸以上三十二尺以下・太サ大小取交
- 一 松杣角 尺ノ二千百三十本 七、本館総体其他見へ隠レ野物用

但シ、本館其他役員舎宅共建具材ノ大部分ハ前項檜丸太ヲ製材シタル際生ジタル背板  
利用ス、

一 花崗石 四千七百四十切六分 本館・用達所・物置共沓石・側石共一式（徳

山産花崗石）

一 全 一千六百七十七才二分 御祖靈社各建物側石其他前敷石共一式（徳山

産花崗石）

一 全 七百五十八切七分 御門内石橋用石材一式（徳山産花崗石）

一 全 三千四百二十二切四分 御本門左右塀共一式（徳山産花崗石）

一 全 三百五十八切八分 両神社段石側石均シ石共一式（徳山産花崗石）

一 全 七百八十七切九分 各役宅据石均シ石共（右田産花崗石）

一 全 六千三百三十切九分 下水縁石其他石垣均シ石共（右田産花崗石）

一 間知石（面ヲ九寸方以上  
一尺二寸以下） 拾万七千貳百六拾壺個（右田産花崗石）

一 栗石 立六百六拾八坪七合（佐波川沿岸ヨリ採取）

一 砂利 立貳百四拾五坪六合（前全断）

一 川砂 立百貳拾七坪五合（柳川尻其他ヨリ採取）

一 石灰 拾貳万貳千六百拾九貫五百目

一 ポートランドセメント 貳千百参拾九樽

一 土管（三寸以上一尺二寸・  
二尺以下） 七千六百四拾四本

一 煉瓦 <small>(赤煉瓦・ 鉾澤煉瓦共)</small>	拾壹万七千四百五拾本
一 火山灰	七千五百貫
一 鉄材 <small>(鉄筋コンクリート材料)</small>	九千貳百參拾九貫九百目
一 鉄管 <small>(二吋・三吋半共・ 一吋共)</small>	壹千七百貳拾四尺
一 鉛管 <small>(二吋以上 一吋以下)</small>	壹千六百尺
一 鉄条網線	八万壹千六百尺
一 電灯線	壹万八千參百七拾四尺
一 全地中線	貳千七百參拾尺
一 銅線銅板共	壹千六百貳拾七貫壹百目
一 純金	四拾五匁
一 亜鉛引鉄板	九百八拾五枚
一 釘棒鉄類	貳千六百拾八貫目
一 杉扮板	壹千六百八拾把
一 西京製瓦	拾參万六千參百貳拾枚
一 富田製特別瓦	貳万五千七百六拾七枚
一 全並上瓦	參万七千百五拾五枚
一 野芝	參千百參拾八坪
一 足代丸太	壹千參百六拾八本



一 亜鉛引波形鉄板	壹千枚
一 硝子板	六千四百四拾貳平尺參壹 (四千貳百九拾五枚)
一 畳	四百五拾五枚半
一 襖及障子腰共上張紙 <small>中大小長短 取交ゼ</small>	四百四拾六枚
一 壁張付用上張紙	百拾六坪七合
一 襖及杉戸共引手金物 <small>大小共 取交ゼ</small>	四百九拾八個
一 障子引手及戸引手金物 <small>全</small>	四百六拾貳個
一 長押釘隠シ金物	六百貳拾四個
一 電灯器具 <small>サンデリヤ パイプペンダント</small> 共	百貳個
一 全 <small>コードペンダント</small>	八拾九個
一 全 <small>ブラケット・シーソングライド スタンド</small> 共	拾七個
一 全鉄柱 (街灯用)	貳拾參本
一 応接室・其他用椅子・卓子・茶卓子	九拾五點
一 花台・本箱・火鉢台・帽子掛台	

一本工事ハ、特種ノ加工品ヲ除キ総テ其専門者ヲ選定シ分割競争入札ニ依リ請負トシ、其使用材用モ又極簡易ナル物品ハ労働等共ニ一纏トシタルト雖ドモ、主要ナル材料ハ総テ各当事者ヨリ直接購入下ゲ渡シ施行ス、

一 各材料納入人并ニ各工事受負人左ノ通り、

一 檜丸太材大部分（柱其他雜作材）

御料局払下ゲ材

一 杉杢目板子及檜板子材

東京赤坂材木商島崎鉄五郎ヨリ購入

一 檜長物丸太材（柱及雜作材）

東京深川山本材木商ヨリ購入

一 槻大角材（本玄関及本門用材）

東京深川長寫材木店ヨリ購入

一 黒部杉板赤松材（天井板及雜作用）

東京赤坂島崎鉄五郎ヨリ購入

一 杉磨キ丸太材（土庇シ柱及桁・椽用）

京都北山丸太、広島横山材木店ヨリ購入

一 松大角檜及杉小丸太（松ハ本館野物、杉及檜丸太役宅柱其他）

御所有林タル萩大照院山ヲ伐採ス

一 神代槻及神代檜（床コ柱及雜作用）

横浜材木商ヨリ購入

一 ポートランドセメント（本館基礎其他鉄筋コンクリート用）

小野田セメント会社ヨリ直接購入、各用途ニ応

シ下ゲ渡シ使用ス

一 石灰（各石垣裏ラコンクリート用）

三田尻町吉末仁助ヨリ前全様

一 川砂（各コンクリート及左官煉瓦積用）

構内溪流ヨリ採集シタルト、岸津川ヨリ運搬購

入ス

一 砂利（前全断下道路敷均シ用）

右田村原田宇吉へ命シ佐波川沿岸ヨリ採集運搬

ノ上購入

一 火山灰（本門基礎及石垣裏込石橋コンクリート用）

九州火山灰株式会社ヨリ購買

一 土管（各排水用）

末田土管株式会社ヨリ購買

一 本館敷地鋤取工事

土運搬用レール車輪貸与シ防府町村橋栄蔵へ命  
ジ施工

一 全建物基礎栗石突キコンクリート打

右田村原田宇吉へ命ジ施工

一 全石工方（本館全部・御祖霊社・  
椰邸共）

徳山町近藤林蔵へ命シ石材納入労働共受負トシ  
施工

一 鉄筋工事（各倉庫・供待・  
御本門塀共）

鉄材ハ下関市榊谷商会ヨリ購入、コンクリート  
作業ハ労働者ヲ雇上ゲ事務所ニ於テ直営工事ト  
ス

一 大工方（本館ノ内台所・女中部屋ヲ除キタル全部、両神  
社・椰邸・本門門番所・各役宅五棟・御庭門共）

東京市手塚兼吉へ命ジ釘鉄物屋根土居葺壁中塗  
マデ受負トシ施工

一 全（用達所忝棟）

山口町藤井他人へ命シ木材・瓦敷物ヲ除キ其他  
全部材料負担受負トシ施工

一 全（御祖霊社・奥土蔵・台所・  
女中部屋・二階建物置）

三田尻中村幸作へ命シ釘・鉄物・屋根土居葺材  
料壁中塗マテ負担受負施工

一 全（国道縁舎宅・庭園師舎宅・  
洗濯所・人力車置場）

右田村権代正一へ命シ前条件ハ全様施工

一 全（作事納屋・小者舎宅一棟  
移転工事）

東京市平田政五郎へ命シ前全様

一 全（小者舎宅二棟改修工事）

右田村村沢才助へ命シ移転改修方施工

一 屋根瓦 (本館全部・御霊社・柳邸・両神社・庭門・御本門・門番所)

一 全 (用達所・付属倉庫・物置・洗濯所・作事納屋・人力車置場・小者溜り)

一 建具方 (本館全部・御霊社・柳邸共)

一 全 (両神社・用達所・作事納屋・供待・人力車置場)

一 塗師方 (本館全部)

一 襖其他壁障子腰共上張紙

一 経師方 (本館全部・柳邸共)

一 襖及杉戸引手鉄物 (本館全部長押・釘隠シ、柳邸共)

一 化粧金物 (本館床脇棚二ヶ所・階段及二階・南側手摺・広間南側高欄)

一 左官方 (本館中塗マテ、御奥土蔵・各倉庫・上塗・本館軒下夕敲キ)

一 畳方 (本館・柳邸共)

一 化粧金物 (御祖霊社)

一 鋳方工事 (本邸全部・柳邸・各神社・御本門共)

一 硝子切嵌工事 (前全断)

京都市西村彦右衛門材料納入葺方共職工出張受  
負トシ施工

都濃郡富田村藤本豊蔵外三名へ命シ京都瓦ヲ見  
本トシ特ニ製作シ受負施工

京都市上野安五郎へ命シ材料ハ総テ供給労働受  
負トシ施工

防府町叶屋長四郎へ命シ前全断

京都市山田一世へ命シ材料一切負担受負施工

京都市川島鉄之助へ特ニ製作ヲ命シ購買

三田尻町増野十米へ下張紙負担受負施工

京都市久我栄太郎へ特ニ製作ヲ命シ購買

京都市中埜常七へ前全断

防府町久芳九市郎へ命シ材料負担受負施工

三田尻町加藤由太郎へ命シ材料一切負担受負施  
工

京都市久我栄太郎へ特ニ製作ヲ命シ受負施工

防府町吉末栄次郎へ命シ材料一切負担受負施工

防府町全人前全断

一 上家建設工事 (本館・椰邸・各種殿・土蔵共)

鳶方大塚寅吉へ材料一切下ゲ渡シ労働受負トシ  
施工

一 電灯工事 (発電機器具・室内電灯器具)

東京市高田商会へ特命シ、機械器具ハ外国品用  
ヒ、室内器具ハ特ニ製作ヲ命シ受負施工

一 電灯工事 (引込線及街線・街灯器具及椰邸共)

東京市高田商会前全断  
防府町電灯会社へ命シ材料負担受負施工

一 水道工事 (建物内給水管・湯沸場設備共)

東京市宮沢豊七へ命シ材料負担受負施工  
博多市須賀商会支店へ命シ前全断施工

一 浄水池設置 (浄水池・邸地間給水管埋設・椰邸給水工事)

材料各専門当時者ヨリ購入、原田宇吉へ命シ労働受負施工

一 横井穿鑿工事 (竖井設置・土管埋設方)

美祢郡長登礦山ヨリ坑夫ヲ借受ケ直営トシ施工  
材料下ゲ渡シ松井八郎へ命シ受負施工

一 防火工事 (貯水池設置)

右田村原田宇吉へ命シ材料負担受負施工  
博多市須賀商会へ命シ材料負担受負施工

一 下水工事 (本館敷地其他排水工事)

各材料直接其当時者ヨリ購買下ゲ渡シ防府町村  
橋栄蔵へ命シ労働受負施工

一 石垣工事 (御本門基礎左右堀下夕石垣工事)

近藤林蔵へ命シ石材負担受負施工  
右田村原田宇吉へ命シ材料一切負担受負施工

一 道路工事 (御本門外国道間)

一 全 (御本門内表道路共)

一 石橋 (御門内表道路)

一 石塀 (奥庭北側庭門共)

一 石垣工事 (御祖靈敷地西側及  
邸地南面共)

一 全 (邸地東北側溝縁  
山土留共)

一 全 (表道路縁発電所  
側裏道路両側)

一 煉瓦塀 (奥庭東側役宅  
敷地東側)

一 石段工事 (榎邸道路)

一 基礎工事 (両神社敷地開キ石垣  
建物基礎鳥居共)

一 石垣工事 (役宅敷地全部、御門  
内溪流縁奥庭西東側共)

一 鉄筋加工 (各倉庫・榎橋・御門・  
塀其他一切)

一 柵工事 (周囲鉄条網  
建設工事)

一 庭園工事

防府町村橋栄蔵へ命シ前全断

徳山町近藤林蔵へ命シ石材負担受負施工

小鯖村松井八郎へ命シ間知石・セメント供給受  
負施工

右田村原田宇吉へ命シ石材・栗石負担受負施工

防府町田中孫二郎へ命シ石材負担受負施工

防府町村橋栄蔵前全断

煉瓦ハ供給、防府町村橋栄蔵へ命シ石材負担受  
負施工

石材有合セ品、鉄筋・セメント共供給、石垣石

負担徳山町中村信助へ命シ受負施工

防府町村橋栄蔵へ命シ材料負担受負施工

右田村原田宇吉へ命シ石材負担受負施工

防府町天野幸作へ命シ受負加工

鳶方大塚寅吉へ命シ材料下ゲ渡シ受負施工

庭園師佐久間金太郎東京ヨリ招致シ、施工方一

切ヲ担任シ、各労働者ヲ雇上ゲ、事務所直営工

事ト施工ス



一 耕地整理 (本邸南面  
国道内)

小鯖村松井八郎へ命シ受負施工

一 全 (役宅下夕  
国道内)

右田村原田宇吉へ前全断

一 溜池工事 (邸地南面)

小鯖村松井八郎へ命シ前全断

一 全 (御門左側山林内)

防府町村橋栄蔵へ前全断

一 前項各工事施工ニ際シ労働ニ従事シタル各職工・人夫共延人数数左ノ通り、

一 大工職

参万四千七百参拾七人八分

一 鳶方其他人夫

壹万七千六百八人貳分五厘

一 石工職

壹万八千四百六拾八人五分

一 木挽職

壹千四百八拾九人五分

一 煉瓦職

参百八拾七人五分

一 ペンキ職

百八拾七人五分

一 建具職

六千七百拾七人五分

一 鋸職

壹千八百四拾六人五分

一 左官職

貳千六百参拾八人五分

一 家根職

四百六拾八人五分

一 瓦職

九百七拾貳人五分

一 電工

参百六拾参人五分

一 鍛冶職	四百八拾人
一 機械工	七拾五人
一 塗師職	壹千百六拾九人
一 経師職	五百五拾九人
一 彫刻師	四百四拾七人五分
一 畳職	四百六拾人
一 庭園職夫共	壹万六千八百六拾四人四分
一 庭園其他土工手伝掃除共女人夫	八千參百七拾壹人八分
一 測量人夫	貳百九拾九人貳分
一 土工	貳万九千四百貳拾九人貳分

備考

総体建物将来維持ニ付キ注意事項

一本館其他総体建築物外ト廻リ足元へ砂及ビ塵芥等ノ汚物ノ付着セザル様時々掃除方ノ注意ヲ怠ルベカラズ、若シ其注意ヲ怠ル時ハ、其付着物ガ因ヲ成シ建物ノ朽腐ヲ速カナラシムル虞有之候事、

一室内建具ハ竣成後或期間内必ず開閉ニ不自然ヲ来ス事ヲ不免、其際ハ必ず相当技術ノ優秀ナル大工職ニ命シ可成速ニ適當ナル手直シ方施行相成度候、

一各室内其他共建具ニ引手ノ設備有之箇所ハ必ズ其引手ヲ以テ開閉相成度、又建具開閉ニ付テハ充分ノ注意ヲ払ヒ急卒ノ取扱ヲナシ損傷ヲ招クガ如キコトアルベカラズ、又之ヲ取外シタル場合ハ其外シタル建具ハ横ニ置カザルヲ可トス、然ラザレバ意外ノ損傷ヲ来ス虞有之候事、

一建具ノ建テ合セハ別ニ付号図ヲ作製シ置クベキニ依リ、嵌メ外シノ際ハ右図面ニ依リ注意取扱ヒ相成度候事、

一総体屋根軒樋及ヒ豎樋ハ少ナクモ一ケ年五・六回位ハ其期間ヲ見計ヒ必ズ掃除ヲ怠ルベカラズ、而シテ一ケ年一回其ノ内部コールタル塗、外部ペンキ塗ハ施工ヲ必要トス、然ラザレバ木ノ枯葉及ビ雀ノ巢等ノ為メ雨水ノ疎通ヲ防止シ、予想外ノ箇所へ雨漏等ノ害ヲ及ボス等虞レ有之候、

一総体屋根瓦ハ必ズ一ケ年一回（梅雨前）京都ヨリ瓦職ヲ呼ヒ寄セ、割レ瓦差替ハ、其他破損無之様見回リヲナサシムベキ必要有之候、

一水道ハ、貯水場其他屋外給水栓取扱者ハ適當ナル専任担当者ヲ定メ置カレ候ヲ必要トス、而シテ室内ノ給水栓ハ使用者各自ニ於テ充分注意ヲ払ヒ取扱候様、特ニ指示ノ必要アリ、又破損ノ箇所相生シ候場合ハ、其修繕方ハ必ズ其担当者ニ施工方ヲ求メシメラレタシ、然ラザレバ其損傷ヲ大ナラシメ、自然一般通水ニ障害ヲ及ボスベキ場合ヲ相生シ候ヤモ難計故ニ充分注意相成度事、

一室内其他共電灯取扱方ハ、其受持ノ箇所ニ於テ取扱者各自ノ充分ナル注意ヲ必要トス、

些少ノ故障ト雖ドモ必ズ技術者ニ報告シ技術者ヲシテ取調ヘ施工セシメラレ度候、

一排水溝ハ、陶管・暗渠・開渠ノ區別ナク平素専任ノ掃除夫ヲ定メ、時々掃除方ニ注意ヲ必要トス、就中所々ノ落込枘ハ降雨毎ニ必ズ掃除ヲ怠ルベカラズ、然ラザレバ土砂・塵芥填塞其他ノ故障ヲ来シ、排水ノ効果ヲ失シ意外ノ損害ヲ来スコト有之候、

一消防器具ハ既定ノ置場ヘ備ヘ付ケ、少ナクトモ一ケ年三回位必ズ其主任担当者立会ヒ其用具ヲ檢シ予行的練習ヲ必要ト相認候、

一避雷針ハ一ケ年一回必ズ発電所主任技術者ヲシテ電気抵抗試験執行相成度候、

一建物内部ノ拭掃ハ凡ソ一・二ケ年間ハ最モ注意ヲ希望セザルヲ得ズ、若シ拭掃ノ行届カザル已前ニ於テ汚損ヲ生ゼシメタル時ハ、其汚損ハ終ニ除去スベカラズ、此義ニ特ニ厳重勵行ノ手段ヲ講ゼラレ度候、

一埋設ノ構造物ハ別ニ図面ヲ以テ其位置ヲ明カニ致置候ニ付、苟モ地盤堀鑿ノ場合ハ先ズ図面ニ依テ周到ノ調査ヲ遂ゲラレ度事、

以上、

本工事ハ大正元年九月一日臨時建築事務所開始、全月二十四日建物敷地鋤取工事着手、順次各工事設計施工、大正五年七月十九日全部完成、其期間ニ於テ公休日・中止期間、其他臨時休業日百十二日ヲ除キ、全就業時日壹千貳百九拾五日間トス、

大正五年九月 日

公爵毛利家元臨時建築事務所

技師

原

竹

三

郎

印

大正五年九月  
公爵毛利家防府邸新築竣成報告書

平成二十五年三月三十一日

校訂・編集 柴原直樹  
発行者・発行所 防府市立防府図書館

郵便番号 七四七-〇〇三

山口県防府市栄町

一丁目五番一号

電話 (〇八三五) 三三〇七八〇

印刷所 株式会社浩文社